

Teknisen keskuksen investointien työaikataulu 2022					Laatija: RK	8.8.2022	= Aikataulussa = Viivästynyt ja työn alla = Myöhässä/keskeytetty										S = Suunnittelu ja kilpailutuksen valmistelu					K = Kilpailutus					SV = Sopimusvalmistelut					T = Toteutus																								
Hierarkia	Koodi	Nimi	TA22 (€)	Kesto viikkoina v. 2022	2022																																																			
					Tammikuu				Helmikuu				Maaliskuu				Huhtikuu				Toukokuu				Kesäkuu				Heinäkuu				Elokuu				Syyskuu				Lokakuu				Marraskuu				Joulukuu							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1.	8400	Toimitilat																																																						
1.1 Suunnittelu ja rakentaminen					vko 1-52																																																			
1.1.1	9451	Rantakentän huoltorakennuksen peruskorjaus ja laajennus	360 000	13	T valmistunut																																																			
1.1.2	9450	Kiteen kirjaston ja kaupungintalon suunnittelu	50 000	39	S K SV T																																																			
1.1.3	9460	Kiinteistöjen jäähditys	100 000	22	S K SV T valmistunut																																																			
1.1.4	9457	Koulukeskuksen muutos- ja korjaustyöt	100 000	23	S K SV T suunnittelu käynnissä																																																			
1.1.5	9458	Hutsin koulun lattiapäällysteiden uusiminen	105 000	21	S K SV T valmistunut																																																			
1.1.6	9454	Sovintolan peruskorjaus	50 000	29	S K SV T maalausurakasta ei saatu tarjouksia																																																			
1.1.7	9461	Citect-järjestelmämuutokset	100 000	34	S K SV T																																																			
1.2 Rakennusten purkaminen																																																								
1.2.1	-	Kansantalo, Leipurintie 3a	(ka. 50 000 €)	25	S K SV T valmistunut																																																			
2.	8500	Kuntatekniikka																																																						
2.1 Suunnittelu ja rakentaminen					vko 1-52																																																			
2.1.1	9815	Ampumaurheilukeskuksen perusinfran rakentaminen	300 000	25	T valmistunut																																																			
2.1.2	9822	Matonpesupaikat	20 000	19	S K SV T valmistunut																																																			
2.1.3	9818	Ilmarisen pysäköintialue (Rantaparkki)	45 000	9	S SV T valmistunut																																																			
2.1.4	9517	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	60 000	21	S K SV T																																																			
2.1.5	9810	Kaupunkikuvan parantaminen (Kiteentien liikenneympyrä)	550 000	34	S K SV T toteutus alkaa vko 32																																																			
2.1.6	9822	Kiteen liikunnallinen seikkailupuisto	350 000	43	S K SV T toteutus alkaa vko 40																																																			
2.1.7	9823	Linkin puistoalueen kehittäminen	310 000	43	S K SV T toteutus alkaa vko 40																																																			
2.1.8	9824	Vesistöjen kunnostushankkeet	100 000	24	S K SV T																																																			
2.1.9	9959	Citect-järjestelmämuutokset	35 000	34	S K SV T																																																			
2.1.10	9503	Katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaukset	30 000	26	S K SV T																																																			
2.1.11	9515	Kaavateiden päällystäminen	75 000	52	S T S																																																			
2.1.12	9906	Vesi- ja viemäriinjat	45 000	52	S T S																																																			
2.1.13	9817	Puisto- ja viheralueet	20 000	52	S T S																																																			

Muistiinpanot:
Tammikuu:
Rantakentän urakka-aikaa jatkettu huhtikuun loppuun saakka. Urakkasopimuksen mukainen valmistuspäivämäärä 31.3.2022.
Kaupungintalo-kirjaston hankesuunnittelun tarjouspyynnön valmistelu aloitettu.
Ampumaurheilukeskuksen perusinfran rakentaminen käynnissä.
Helmikuu:
Linkin alueen suunnittelun valmistelu käynnistetty.
Kaupungintalo-kirjasto tarve- ja hankeselvityksen laativa suunnittelija valittu.
Maaliskuu:
Kiteentien liikenneympyrän suunnittelu kilpailutettu ja suunnittelu käynnistetty.
Kansantalon purkulupa saatu ja urakatoteutuksen kilpailutuksen valmistelu aloitettu.
Linkin alueen suunnittelu käynnissä.
Kaupungintalo-kirjasto tarve- ja hankesuunnittelun aloituskokous pidetty ja suunnittelu käynnistetty.
Huhtikuu:
Linkin alueen toteutuksen kilpailutus viivästyy hankkeeseen haetun aluehallintoviraston liikuntapaikkaavustuksen rahoituspäätöksen viivästyttyä.
Matonpesupaikan suunnittelu aloitettu.
Kiinteistöjen jäähditys -hankkeen toteutus kilpailutettu.
Toukokuu:
Myönteinen rahoituspäätös saatu Linkin alueelle AVI:lta.
Rantakentän huoltorakennushankkeen vastaanottokokous pidetty.
Kansantalon purku-urakan ja kiinteistöjen viilennys-hankkeen tarjoukset saatu.
Kesäkuu:
Rantaparkki päällystetty.
Kansantalon purku käynnissä.
Kiinteistöjen viilennys -hankkeen toteutus alkanut.
Sovintolan ulkomaalaukseen ei saatu yhtään tarjousta eikä myöskään tarjouskilpailun jälkeen käydyt keskustelut johtaneet maalausurakoitsijan löytymiseen.
Heinäkuu:
Linkin leikkipuiston suunnitelmat valmiit. Linkin pohjoispuolen alueen suunnittelu jatkuu.
Puhoksen matonpesupaikka valmistunut.
Ampumaurheilukeskuksen perusinfra valmistunut.
Elokuu:
Linkin alueelle suunnitellun leikkipuiston urakkatarjoukset pyydetty (MRU + välineet, varusteet ja kalusteet).
Hutsin koulun lattiapäällysteurakka valmistunut.
Kiinteistöjen jäähditys -hanke valmistunut.
Syyskuu:
Toimitilojen Citect-järjestelmän muutosta ei ole pystytty toteuttamaan tarvikkeiden saantivaikkeen takia

Linkin alueen leikkipuiston urakkatarjoukset saatu. Toteutuksen määrä alkaa lokakuussa. Valmistuu pääosin marraskuussa 2022, viimeistelytyöt 6/23.