

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-11 / 2024 (1000)
40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Erittelykoodi: 1, 2

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6411	Maa-alueiden hankinta	-20	0	-20	0	20	101,25%	-1,25%
Menot		-30	0	-30	0	30	100,0%	0,0%
Tulot		10	0	10	0	-10	-97,5%	2,5%
Pysyvien vastaavien myynnit		10	0	10	0	-10	-97,5%	2,5%
6430	Matov. pururadan valaistuksen	-150	0	-150	-145	5	3,27%	96,73%
Menot		-150	0	-150	-145	5	3,27%	96,73%
Tulot		0	0	0	0	0		
6481	Vanhankaiv. alueen kunnostus	-40	0	-40	-24	16	39,23%	60,77%
Menot		-40	0	-40	-24	16	39,23%	60,77%
Tulot		0	0	0	0	0		
6499	Traktorin hankinta	-200	0	-200	-199	1	0,73%	99,27%
Menot		-200	0	-200	-199	1	0,73%	99,27%
Tulot		0	0	0	0	0		
6507	Kattojen uusiminen	-60	60	0	0	0		
Menot		-60	60	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
6508	Soteaseman rakentaminen	-5 000	0	-5 000	-3 936	1 064	21,29%	78,71%
Menot		-5 000	0	-5 000	-3 936	1 064	21,29%	78,71%
Tulot		0	0	0	0	0		
6510	Uuden paloaseman rakentaminen	-765	0	-765	-1 054	-289	-37,79%	137,79%
Menot		-765	0	-765	-1 054	-289	-37,79%	137,79%
Tulot		0	0	0	0	0		
6511	Kaupungintalon peruskorjaus	-3 200	0	-3 200	-2 224	976	30,5%	69,5%
Menot		-3 200	0	-3 200	-2 224	976	30,5%	69,5%
Tulot		0	0	0	0	0		

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-11 / 2024 (1000)

Erittelykoodi: 1, 2

Projekti-Menot ja tulot		Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita						
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6516	Pohjoisahon pvk piha-alueet	-55	0	-55	0	55	100,0%	0,0%
Menot		-55	0	-55	0	55	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6518	Kaupungintalon B-osan korjaus	0	-60	-60	-48	12	20,0%	80,0%
Menot		0	-60	-60	-48	12	20,0%	80,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6558	Kolmikannan rakenteiden kunnos	-60	0	-60	-59	1	2,5%	97,5%
Menot		-60	0	-60	-59	1	2,5%	97,5%
Tulot		0	0	0	0	0		
6563	Seurojentalo 2024 maa-alue	0	-57	-57	0	57	100,0%	0,0%
Menot		0	-57	-57	0	57	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6564	Seurojentalo 2024 rakennus	0	-188	-188	0	188	100,0%	0,0%
Menot		0	-188	-188	0	188	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6599	Kuljetuskalusto	-20	0	-20	-20	0	1,92%	98,08%
Menot		-20	0	-20	-20	0	1,92%	98,08%
Tulot		0	0	0	0	0		
6714	Katualueet	-300	0	-300	-254	46	15,3%	84,7%
Menot		-300	0	-300	-254	46	15,3%	84,7%
Tulot		0	0	0	0	0		
6720	Sadevesiverkosto	-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
Menot		-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6724	Kalattoman silta ja kev.liik.v	-400	0	-400	-16	384	96,01%	3,99%
Menot		-400	0	-400	-16	384	96,01%	3,99%
Tulot		0	0	0	0	0		

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-11 / 2024 (1000)

Erittelykoodi: 1, 2

Projekt-Menot ja tulot		Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita						
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6725	Outolamminkadun kunnostus	-350	0	-350	-9	341	97,42%	2,58%
Menot		-350	0	-350	-9	341	97,42%	2,58%
Tulot		0	0	0	0	0		
6741	Katuvalojen kunnostaminen	-100	0	-100	-97	3	3,05%	96,95%
Menot		-100	0	-100	-97	3	3,05%	96,95%
Tulot		0	0	0	0	0		
6914	Vesi- ja viemäriosuusk. avust	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Menot		-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6931	Vesijohtoverkosto	-250	150	-100	-59	41	41,2%	58,8%
Menot		-250	150	-100	-59	41	41,2%	58,8%
Tulot		0	0	0	0	0		
6934	Ylävesisäiliön uusiminen	-30	0	-30	-1	29	97,01%	2,99%
Menot		-30	0	-30	-1	29	97,01%	2,99%
Tulot		0	0	0	0	0		
6971	Viemäriverkosto	-200	-150	-350	-350	0	-0,12%	100,12%
Menot		-200	-150	-350	-350	0	-0,12%	100,12%
Tulot		0	0	0	0	0		
TOIMIELIN	40 YHTEENSÄ	-11 230	-246	-11 476	-8 494	2 982	25,98%	74,02%
Menot		-11 240	-246	-11 486	-8 494	2 992	25,13%	73,95%
Tulot		10	0	10	0	-10	-97,5%	2,5%
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		10	0	10	0	-10	-97,5%	2,5%