

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-12 / 2024 (1000)
40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6411	Maa-alueiden hankinta	-20	0	-20	0	20	101,25%	-1,25%
	Menot	-30	0	-30	0	30	100,0%	0,0%
	Tulot	10	0	10	0	-10	-97,5%	2,5%
	Pysyvien vastaavien myynnit	10	0	10	0	-10	-97,5%	2,5%
6430	Matov. pururadan valaistuksen	-150	0	-150	-148	2	1,62%	98,38%
	Menot	-150	0	-150	-148	2	1,62%	98,38%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6481	Vanhankaiv. alueen kunnostus	-40	0	-40	-24	16	39,23%	60,77%
	Menot	-40	0	-40	-24	16	39,23%	60,77%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6499	Traktorin hankinta	-200	0	-200	-199	1	0,73%	99,27%
	Menot	-200	0	-200	-199	1	0,73%	99,27%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6507	Kattojen uusiminen	-60	60	0	0	0		
	Menot	-60	60	0	0	0		
	Tulot	0	0	0	0	0		
6508	Soteaseman rakentaminen	-5 000	800	-4 200	-4 175	25	0,61%	99,39%
	Menot	-5 000	800	-4 200	-4 175	25	0,61%	99,39%
	Tulot	0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
6510	Uuden paloaseman rakentaminen	-765	-435	-1 200	-1 112	88	7,31%	92,69%
	Menot	-765	-435	-1 200	-1 112	88	7,31%	92,69%
	Tulot	0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
6511	Kaupungintalon peruskorjaus	-3 200	0	-3 200	-2 702	498	15,57%	84,43%
	Menot	-3 200	0	-3 200	-2 702	498	15,57%	84,43%
	Tulot	0	0	0	0	0		

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6516	Pohjoisahon pvk piha-alueet	-55	55	0	0	0		
Menot		-55	55	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
6518	Kaupungintalon B-osan korjaus	0	-60	-60	-58	2	3,33%	96,67%
Menot		0	-60	-60	-58	2	3,33%	96,67%
Tulot		0	0	0	0	0		
6558	Kolmikannan rakenteiden kunnos	-60	0	-60	-59	1	2,5%	97,5%
Menot		-60	0	-60	-59	1	2,5%	97,5%
Tulot		0	0	0	0	0		
6563	Seurojentalo 2024 maa-alue	0	-57	-57	-57	0	0,78%	99,22%
Menot		0	-57	-57	-57	0	0,78%	99,22%
Tulot		0	0	0	0	0		
6564	Seurojentalo 2024 rakennus	0	-188	-188	-185	3	1,7%	98,3%
Menot		0	-188	-188	-185	3	1,7%	98,3%
Tulot		0	0	0	0	0		
6599	Kuljetuskalusto	-20	0	-20	-20	0	1,92%	98,08%
Menot		-20	0	-20	-20	0	1,92%	98,08%
Tulot		0	0	0	0	0		
6714	Katualueet	-300	0	-300	-254	46	15,3%	84,7%
Menot		-300	0	-300	-254	46	15,3%	84,7%
Tulot		0	0	0	0	0		
6720	Sadevesiverkosto	-20	20	0	0	0		
Menot		-20	20	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-12 / 2024 (1000)

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6724	Kalattoman silta	-400	250	-150	-49	101	67,33%	32,67%
Menot		-400	250	-150	-49	101	67,33%	32,67%
Tulot		0	0	0	0	0		
6725	Outolamminkadun kunnostus	-350	340	-10	-9	1	9,82%	90,18%
Menot		-350	340	-10	-9	1	9,82%	90,18%
Tulot		0	0	0	0	0		
6741	Katuvalojen kunnostaminen	-100	0	-100	-99	1	1,09%	98,91%
Menot		-100	0	-100	-99	1	1,09%	98,91%
Tulot		0	0	0	0	0		
6914	Vesi- ja viemäriosuusk. avust	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Menot		-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6931	Vesijohtoverkosto	-250	150	-100	-59	41	41,2%	58,8%
Menot		-250	150	-100	-59	41	41,2%	58,8%
Tulot		0	0	0	0	0		
6934	Ylävesisäiliön uusiminen	-30	0	-30	-6	24	80,74%	19,27%
Menot		-30	0	-30	-6	24	80,74%	19,27%
Tulot		0	0	0	0	0		
6971	Viemäriverkosto	-200	-150	-350	-356	-6	-1,79%	101,79%
Menot		-200	-150	-350	-356	-6	-1,79%	101,79%
Tulot		0	0	0	0	0		
TOIMIELIN	40 YHTEENSÄ	-11 230	785	-10 446	-9 569	877	8,39%	91,61%
Menot		-11 240	785	-10 456	-9 569	887	6,42%	91,52%
Tulot		10	0	10	0	-10	-97,5%	2,5%
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		10	0	10	0	-10	-97,5%	2,5%