

Rakennustiliselvitys 8113 koulun piha-alue vaihe 2

Toteutuskustannukset toiminnoittain €, alv 0 %:

koodi	sisältö	v.2022-2023	2024 *	yhteensä
7002	rakennuttaminen	3 780,77		3 780,77
7011	arkkitehtisuunnittelu	4 227,50		4 227,50
7012	rakennesuunnittelu	271,00		271,00
7040	sähkötyöt	0,00		0,00
7050	rakennuttajahankinnat	87 070,57	83 475,74	170 546,31
7051	rakennusurakka	525 808,04		525 808,04
	tot.kust. yhteensä	621 157,88	83 475,74	704 633,62

Hanketiedot rahavaraukset/TA:n invest.ohjelmat: 640 000 85 000 725 000

suunnittelu: ark.suunn. Arkkitehtipalvelu Oy
rakennes. HM-suunnittelu Oy
lv-suunn.
sähkösuunn.

	<u>v.2022-2023</u>	<u>v.2024</u>
urakoitsijat	Pielisen Maanrakennus Oy	Metallipalvelu Hartikainen Oy
muut osapuolet	Metallipalvelu Hartikainen Oy	Karelia Agro Oy
	Peab Industri Oy	Pielisen Maanrakennus
	Karelia Agro OY	Kuljetus Taattola Oy
	Juuan, kuntarakennepalvelut	Metalli M Miettinen Oy
		Kerabitpro Oy
		Sähkö Jarska Oy
		Tikkurilan Rakennus-Pelti Oy
		Juuan kuntarakennepalvelut

valvonta Juuan kunta, kuntarakennepalvelut
rakennuttajakonsultti Protiimi Oy

Juuka 13.3.2025

Emmi Huttunen
tilapalvelupäällikkö