

KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT 2025

Toteuma 9.10.2025 mennessä

KOHDE	Talousarviossa varattu määräraha	Toteutunut 9.10.2025 mennessä	Arvio toteutumasta 9.10.2025 - 31.12.2025	Toteutunut + arvio yhteensä	Poikkeama talousarvioon	Tila
Y200 Kaavateiden päällystykset	40 000 €	46 473 €	0 €	46 473 €	6 473 €	Valmis
Y201 Katuvalot, Kauppakadun valaisintolppien uusiminen	62 000 €	43 676 €	500 €	44 176 €	-17 824 €	Kesken
Y300 Vesijohtosaneeraus suunnittelu ja nimeämättömät kohteet ymp.lk:n päätöksellä	50 000 €	0 €	0 €	0 €	-50 000 €	Kesken
Y311 Asemantien vesijohtosaneeraus (vaihe II)	250 000 €	249 939 €	0 €	249 939 €	-61 €	Valmis
Y312 Takaiskukaivo Susonpolku	18 000 €	6 313 €	-6313	0 €	-18 000 €	Valmis/Siirto käyttötalouteen
Y313 Alkalointi järjestelmät, Riikola, Nenosenlampi ja suunnittelu	40 000 €	1 830 €	14 623 €	16 453 €	-23 547 €	Kesken
Y304 Vuotovesien hallinta / viemärisaneeraus Kemie ja Asema	80 000 €	95 682 €	723 €	96 405 €	16 405 €	Valmis
Y510 Valokuidun lisärakentaminen	25 000 €	13 635 €	20 000 €	33 635 €	8 635 €	Kesken
Yhteensä	565 000 €	457 548 €			-77 919 €	