

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)							
	901 Valtuusto							
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-840 000	0	-840 000	-651 411	188 589	22,45%	77,55%
	Menot	-2 800 000	0	-2 800 000	-1 512 777	1 287 223	45,97%	54,03%
	Tulot	1 960 000	0	1 960 000	861 366	-1 098 634	-56,05%	43,95%
	Rahoitusosuudet	1 960 000	0	1 960 000	861 366	-1 098 634	-56,05%	43,95%
	Työt etenevät aikataulussa.							
9072	Bioter - lisärakentaminen, Puh	-300 000	0	-300 000	-86 298	213 702	71,23%	28,77%
	Menot	-300 000	0	-300 000	-86 298	213 702	71,23%	28,77%
	Tulot	0	0	0	0	0		
	Työt etenevät aikataulussa.							
9073	Bioterin laajennussuunnitelma	-90 000	0	-90 000	-4 334	85 666	95,18%	4,82%
	Menot	-180 000	0	-180 000	-4 334	175 666	97,59%	2,41%
	Tulot	90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%
	Rahoitusosuudet	90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%
	Hankinta keskeytetty toistaiseksi.							
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-500 000	0	-500 000	-652 006	-152 006	-30,4%	130,4%
	Menot	-500 000	0	-500 000	-652 006	-152 006	-30,4%	130,4%
	Tulot	0	0	0	0	0		
	Valmistunut 31.1.2025							
9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.	-150 000	0	-150 000	-59 999	90 001	60,0%	40,0%
	Menot	-150 000	0	-150 000	-59 999	90 001	60,0%	40,0%
	Tulot	0	0	0	0	0		
	Hankesuunnittelu käynnissä							

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

91	HALLITUSTASO (500000-1000000)								
902	Hallitus								
9519	Keskustan kiertoliittymä	-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	
Menot		-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	
Tulot		0	0	0	0	0			
	Ei toimenpiteitä.								
902	Hallitus yhteensä	-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	
Menot		-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	
Tulot		0	0	0	0	0			
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	
Menot		-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	
Tulot		0	0	0	0	0			
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)								
908	Tekninen lautakunta								
9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	0	-100 000	-3 946	96 054	96,05%	3,95%	
Menot		-100 000	0	-100 000	-3 946	96 054	96,05%	3,95%	
Tulot		0	0	0	0	0			
	Jäähallin ATK verkon rakentaminen								
9461	Citect-järjestelmämuutokset	-30 000	0	-30 000	-3 120	26 880	89,6%	10,4%	
Menot		-30 000	0	-30 000	-3 120	26 880	89,6%	10,4%	
Tulot		0	0	0	0	0			
	Koulukeskuksen pajan uusi valvonta-alakeskus								

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

9467	Kiepin piha-alueen kunnostus	-350 000	0	-350 000	-14 598	335 402	95,83%	4,17%
Menot		-350 000	0	-350 000	-14 598	335 402	95,83%	4,17%
Tulot		0	0	0	0	0		
	Hanke aloitettu 18.6.2025, valmistuminen 30.9 mennessä							
9468	Kiteen kirjasto	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
	Ei toimenpiteitä toistaiseksi. Taustaselvityksiä käynnissä							
9469	Sähköautojen latauspisteet	-75 000	0	-75 000	-13 417	61 583	82,11%	17,89%
Menot		-75 000	0	-75 000	-13 417	61 583	82,11%	17,89%
Tulot		0	0	0	0	0		
	Hutsin koulun latauspiste toteutettu ja kesän aikana toteutetaan latauspiste Sovintolaan							
9470	Avainhall. ja lukituksen uusim	-50 000	0	-50 000	-30 446	19 554	39,11%	60,89%
Menot		-50 000	0	-50 000	-30 446	19 554	39,11%	60,89%
Tulot		0	0	0	0	0		
	Jäähallin lukituksen uusinta sekä lukitusten lisäyksiä uuteen kaupungintaloon							
9474	Jää- ja uimahallin energ.tehok	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
	Ei toimenpiteitä tänä vuonna. Rakennuksista laaditaan laajempi hankeselvitys ja sen mukaan priorisoidaan tekemiset tulevaisuudessa							

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

9477	Hutsin koulun IV-kojeen uusint	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	
Tulot		0	0	0	0	0			
Suunnittelua ei ole vielä aloitettu. Tavoite syksyn aikana tehdä suunnittelu									
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	
Tulot		0	0	0	0	0			
Ei toimenpiteitä vielä.									
9515	Kaavateiden päällystäminen	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	
Tulot		0	0	0	0	0			
Ei toimenpiteitä vielä.									
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-113 000	-153 000	-46 447	106 553	69,64%	30,36%	
Menot		-40 000	-113 000	-153 000	-46 447	106 553	69,64%	30,36%	
Tulot		0	0	0	0	0			
Valmis pääosin.									
9520	Väylien peruskorjaus	-330 000	0	-330 000	-9 648	320 352	97,08%	2,92%	
Menot		-330 000	0	-330 000	-9 648	320 352	97,08%	2,92%	
Tulot		0	0	0	0	0			
Suunnittelu valmis, toteutus syys- marraskuu.									
9521	Kiteen keskustan joukkol.järj.	-300 000	113 000	-187 000	0	187 000	100,0%	0,0%	
Menot		-300 000	113 000	-187 000	0	187 000	100,0%	0,0%	
Tulot		0	0	0	0	0			
Ei toimenpiteitä tänä vuonna.									

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

9522	Katu- ja alueval. järjest.muut	-90 000	0	-90 000	-69 195	20 805	23,12%	76,88%
Menot		-90 000	0	-90 000	-69 195	20 805	23,12%	76,88%
Tulot		0	0	0	0	0		
	Valmis.							
9523	Liik.turv.sekä käv. ja pyör.ed	-28 750	0	-28 750	-8 798	19 952	69,4%	30,6%
Menot		-57 500	0	-57 500	-8 798	48 702	84,7%	15,3%
Tulot		28 750	0	28 750	0	-28 750	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		28 750	0	28 750	0	-28 750	-100,0%	0,0%
	Runkolukittavia pyörätelineitä sekä pyöräkatos Arppen koulukeskukselle, loput pyörätelineet asennetaan kaupungin kiinteistöille lokakuun 2025 loppuun mennessä.							
9700	Kalusto/tekninen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
	Ei toimenpiteitä vielä.							
9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
	Ei toimenpiteitä vielä, suunnittelu valmis.							
9825	Venesat.,vieraslait.ja rantaut	-50 000	0	-50 000	-21 867	28 133	56,27%	43,73%
Menot		-50 000	0	-50 000	-21 867	28 133	56,27%	43,73%
Tulot		0	0	0	0	0		
	Pääosin valmis. Laiturit Puhokseen, Juurikkasalmeen ja Kiteenjärkeen.							
9827	Torialueen kehittäminen	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

Ei toimenpiteitä vielä.

9828	Ampumaur.kesk.infran rakentam.	0	0	0	0	0		
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
Tulot		100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%

Ei rahoitusta.

9829	Hunonmäen lintutorni ja palv.r	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0%	0,0%
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%
Tulot		35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%

Ei toteudu, rahoitusta ei saatu.

9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	0	-45 000	-2 608	42 392	94,2%	5,8%
Menot		-45 000	0	-45 000	-2 608	42 392	94,2%	5,8%
Tulot		0	0	0	0	0		

Ei toimenpiteitä vielä.

9909	Puhoksen jv-puhdistamon purkup	0	0	0	-1 038	-1 038		
Menot		0	0	0	-1 038	-1 038		
Tulot		0	0	0	0	0		

9962	Himaniittivesijoht. saneeraus	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
Menot		-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		

Suunnittelu käynnissä.

9963	Puhoksen jätev.puh.bioroottori	-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,08%	100,08%
Menot		-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,08%	100,08%
Tulot		0	0	0	0	0		

Valmis.

250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Projekti: 9070, 9071, 9072, 9073, 9080, 9280, 9281..

Toimielin : 80

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025



250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Projekti: 9070, 9071, 9072, 9073, 9080, 9280, 9281..

Toimielin : 80

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-2 193 750	0	-2 193 750	-265 158	1 928 592	87,91%	12,09%
	Menot	-2 357 500	0	-2 357 500	-265 158	2 092 342	88,75%	11,25%
	Tulot	163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%
	Rahoitusosuudet	163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
	TOIMIELIN 80 YHTEENSÄ	-10 693 750	0	-10 693 750	-3 099 122	7 594 628	71,02%	28,98%
	Menot	-12 907 500	0	-12 907 500	-3 960 488	8 947 012	69,32%	30,68%
	Tulot	2 213 750	0	2 213 750	861 366	-1 352 384	-61,09%	38,91%
	Rahoitusosuudet	2 213 750	0	2 213 750	861 366	-1 352 384	-61,09%	38,91%
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		

Ed. vuosi
vast. ajank.

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

-48 317
-48 317
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-295 642

-295 642

0
0
0

-295 642

-295 642

0
0
0

-8 700
-8 700
0

-8 700
-8 700
0
0
0

-8 700
-8 700
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-63 116
-63 116
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

-370
-370
0

-2 387
-2 387
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-352 379

-452 370

99 991

99 991

0

-656 721

-756 712

99 991

99 991

0