

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 /

1-7 / 2023 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6411 Maa-alueiden hankinta	0	0	0	1	1		
Menot	-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
Tulot	20	0	20	1	-19	-96,84%	3,16%
Pysyvien vastaavien myynnit	20	0	20	1	-19	-96,84%	3,16%
6481 Vanhankaiv. alueen kunnostus	-30	0	-30	-36	-6	-18,35%	118,35%
Menot	-30	0	-30	-36	-6	-18,35%	118,35%
Tulot	0	0	0	0	0		
6494 Kalattoman päiväkot	-60	60	0	0	0		
Menot	-60	60	0	0	0		
Tulot	0	0	0	0	0		
6507 Kattojen uusiminen	-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
Menot	-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6508 Soteaseman rakentaminen	-5 491	0	-5 491	-1 962	3 529	64,26%	35,74%
Menot	-5 491	0	-5 491	-1 962	3 529	64,26%	35,74%
Tulot	0	0	0	0	0		
6510 Uuden paloaseman rakentaminen	-1 800	0	-1 800	-1 306	494	27,46%	72,54%
Menot	-1 800	0	-1 800	-1 306	494	27,46%	72,54%
Tulot	0	0	0	0	0		
6511 Kaupungintalon peruskorjaus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 /

1-7 / 2023 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6513 Kunnan koulun ulkoalueiden vii	-40	0	-40	0	40	100,0%	0,0%
Menot	-40	0	-40	0	40	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6514 Kiisuhallin monikäytt. paranta	-30	0	-30	-2	28	94,57%	5,43%
Menot	-40	0	-40	-2	38	95,93%	4,08%
Tulot	10	0	10	0	-10	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet	10	0	10	0	-10	-100,0%	0,0%
6516 Pohjoisahon pvk piha-alueet	-15	0	-15	-14	1	8,47%	91,53%
Menot	-15	0	-15	-14	1	8,47%	91,53%
Tulot	0	0	0	0	0		
6556 Keskusvar. pesulan pintarak. u	-35	0	-35	-39	-4	-12,28%	112,28%
Menot	-35	0	-35	-39	-4	-12,28%	112,28%
Tulot	0	0	0	0	0		
6559 Outokumpuhalli	0	0	0	-171	-171		
Menot	0	0	0	-171	-171		
Tulot	0	0	0	0	0		
6560 Jäähallin kaukalo	0	-60	-60	8	68	112,5%	-12,5%
Menot	0	-100	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	40	40	8	-33	-81,25%	18,75%
Rahoitusosuudet	0	40	40	8	-33	-81,25%	18,75%
6598 Jäänhoitokoneen uusiminen	-110	0	-110	0	110	100,0%	0,0%
Menot	-110	0	-110	0	110	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 /

1-7 / 2023 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6599 Kuljetuskalusto	-20	0	-20	-19	1	4,51%	95,49%
Menot	-20	0	-20	-19	1	4,51%	95,49%
Tulot	0	0	0	0	0		
6622 Jäteas. PIMA-alt. yhdistäminen	-750	0	-750	-724	26	3,42%	96,58%
Menot	-750	0	-750	-724	26	3,42%	96,58%
Tulot	0	0	0	0	0		
6714 Katualueet	-200	0	-200	-62	138	68,86%	31,14%
Menot	-200	0	-200	-62	138	68,86%	31,14%
Tulot	0	0	0	0	0		
6720 Sadevesiverkosto	-20	0	-20	-12	8	39,61%	60,39%
Menot	-20	0	-20	-12	8	39,61%	60,39%
Tulot	0	0	0	0	0		
6724 Kalattomantien kevyenliikent.	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
Menot	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6725 Outolamminkadun kunnostus	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%
Menot	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6726 Asemakadun kunnostus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 /

1-7 / 2023 (1000)

Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6727 Kauppakadun kunnostus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6728 Sepänpäädun kunnostus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6741 Katuvalojen kunnostaminen	-100	0	-100	-49	51	51,2%	48,8%
Menot	-100	0	-100	-49	51	51,2%	48,8%
Tulot	0	0	0	0	0		
6914 Vesi- ja viemäriolosuusk. avust	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Menot	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6931 Vesijohtoverkosto	-250	0	-250	-55	195	78,07%	21,93%
Menot	-250	0	-250	-55	195	78,07%	21,93%
Tulot	0	0	0	0	0		
6971 Viemäriverkosto	-200	0	-200	-97	103	51,41%	48,59%
Menot	-200	0	-200	-97	103	51,41%	48,59%
Tulot	0	0	0	0	0		
TOIMIELIN 40 YHTEENSÄ	-10 321	0	-10 321	-4 540	5 781	56,01%	43,99%
Menot	-10 351	-40	-10 391	-4 548	5 843	55,59%	43,77%
Tulot	30	40	70	8	-62	-88,38%	11,62%
Rahoitusosuudet	10	40	50	8	-43	-85,0%	15,0%
Pysyvien vastaavien myynnit	20	0	20	1	-19	-96,84%	3,16%