

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6411 Maa-alueiden hankinta	-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
Menot	-30	0	-30	0	30	100,0%	0,0%
Tulot	10	0	10	0	-10	-100,0%	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit	10	0	10	0	-10	-100,0%	0,0%
6430 Matov. pururadan valaistuksen	-150	0	-150	-2	148	98,84%	1,16%
Menot	-150	0	-150	-2	148	98,84%	1,16%
Tulot	0	0	0	0	0		
6481 Vanhankaiv. alueen kunnostus	-40	0	-40	0	40	100,0%	0,0%
Menot	-40	0	-40	0	40	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6499 Traktorin hankinta	-200	0	-200	-199	1	0,73%	99,27%
Menot	-200	0	-200	-199	1	0,73%	99,27%
Tulot	0	0	0	0	0		
6507 Kattojen uusiminen	-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
Menot	-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6508 Soteaseman rakentaminen	-5 000	0	-5 000	-1 241	3 759	75,18%	24,82%
Menot	-5 000	0	-5 000	-1 241	3 759	75,18%	24,82%
Tulot	0	0	0	0	0		
6510 Uuden paloaseman rakentaminen	-765	0	-765	-447	318	41,56%	58,44%
Menot	-765	0	-765	-447	318	41,56%	58,44%
Tulot	0	0	0	0	0		
6511 Kaupungintalon peruskorjaus	-3 200	0	-3 200	-92	3 108	97,13%	2,87%
Menot	-3 200	0	-3 200	-92	3 108	97,13%	2,87%
Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-4/2024 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6516 Pohjoisahon pvk piha-alueet	-55	0	-55	0	55	100,0%	0,0%
Menot	-55	0	-55	0	55	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6558 Kolmikannan rakenteiden kunnos	-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
Menot	-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6599 Kuljetuskalusto	-20	0	-20	-20	0	1,92%	98,08%
Menot	-20	0	-20	-20	0	1,92%	98,08%
Tulot	0	0	0	0	0		
6714 Katualueet	-300	0	-300	-13	287	95,72%	4,28%
Menot	-300	0	-300	-13	287	95,72%	4,28%
Tulot	0	0	0	0	0		
6720 Sadevesiverkosto	-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
Menot	-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6724 Kalattomantien kevyenliikent.	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
Menot	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6725 Outolamminkadun kunnostus	-350	0	-350	-2	348	99,42%	0,58%
Menot	-350	0	-350	-2	348	99,42%	0,58%
Tulot	0	0	0	0	0		
6741 Katuvalojen kunnostaminen	-100	0	-100	-7	93	93,42%	6,58%
Menot	-100	0	-100	-7	93	93,42%	6,58%
Tulot	0	0	0	0	0		
6914 Vesi- ja viemäriosuusk. avust	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Menot	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-4/2024 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6931 Vesijohtoverkosto	-250	0	-250	-56	194	77,52%	22,48%
Menot	-250	0	-250	-56	194	77,52%	22,48%
Tulot	0	0	0	0	0		
6934 Ylävesisäiliön uusiminen	-30	0	-30	0	30	100,0%	0,0%
Menot	-30	0	-30	0	30	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6971 Viemäriverkosto	-200	0	-200	-176	24	11,82%	88,18%
Menot	-200	0	-200	-176	24	11,82%	88,18%
Tulot	0	0	0	0	0		
TOIMIELIN 40 YHTEENSÄ	-11 230	0	-11 230	-2 254	8 976	79,93%	20,07%
Menot	-11 240	0	-11 240	-2 254	8 986	79,95%	20,05%
Tulot	10	0	10	0	-10	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit	10	0	10	0	-10	-100,0%	0,0%