

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

| Projekti-Menot ja tulot | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|
| 6411 Maa-alueiden hankinta | -20 | 0 | -20 | 0 | 20 | 101,25% | -1,25% |
| Menot | -30 | 0 | -30 | 0 | 30 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | 10 | 0 | 10 | 0 | -10 | -97,5% | 2,5% |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 10 | 0 | 10 | 0 | -10 | -97,5% | 2,5% |
| 6430 Matov. pururadan valaistuksen | -150 | 0 | -150 | -42 | 108 | 72,27% | 27,73% |
| Menot | -150 | 0 | -150 | -42 | 108 | 72,27% | 27,73% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6481 Vanhankaiv. alueen kunnostus | -40 | 0 | -40 | 0 | 40 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | -40 | 0 | -40 | 0 | 40 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6499 Traktorin hankinta | -200 | 0 | -200 | -199 | 1 | 0,73% | 99,27% |
| Menot | -200 | 0 | -200 | -199 | 1 | 0,73% | 99,27% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6507 Kattojen uusiminen | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 | | |
| Menot | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6508 Soteaseman rakentaminen | -5 000 | 0 | -5 000 | -2 419 | 2 581 | 51,61% | 48,39% |
| Menot | -5 000 | 0 | -5 000 | -2 419 | 2 581 | 51,61% | 48,39% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6510 Uuden paloaseman rakentaminen | -765 | 0 | -765 | -621 | 144 | 18,83% | 81,17% |
| Menot | -765 | 0 | -765 | -621 | 144 | 18,83% | 81,17% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6511 Kaupungintalon peruskorjaus | -3 200 | 0 | -3 200 | -854 | 2 346 | 73,32% | 26,68% |
| Menot | -3 200 | 0 | -3 200 | -854 | 2 346 | 73,32% | 26,68% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-8 / 2024 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

| Projekti-Menot ja tulot | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| 6516 | Pohjoisahon pvk piha-alueet | -55 | 0 | -55 | 0 | 55 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -55 | 0 | -55 | 0 | 55 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6518 | Kaupungintalon B-osan korjaus | 0 | -60 | -60 | 0 | 60 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | 0 | -60 | -60 | 0 | 60 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6558 | Kolmikannan rakenteiden kunnos | -60 | 0 | -60 | -58 | 2 | 3,94% | 96,06% |
| Menot | | -60 | 0 | -60 | -58 | 2 | 3,94% | 96,06% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6599 | Kuljetuskalusto | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 1,92% | 98,08% |
| Menot | | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 1,92% | 98,08% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6714 | Katualueet | -300 | 0 | -300 | -233 | 67 | 22,42% | 77,58% |
| Menot | | -300 | 0 | -300 | -233 | 67 | 22,42% | 77,58% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6720 | Sadevesiverkosto | -20 | 0 | -20 | 0 | 20 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -20 | 0 | -20 | 0 | 20 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6724 | Kalattomantien kevyenliikent. | -400 | 0 | -400 | -6 | 394 | 98,57% | 1,43% |
| Menot | | -400 | 0 | -400 | -6 | 394 | 98,57% | 1,43% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6725 | Outolamminkadun kunnostus | -350 | 0 | -350 | -8 | 342 | 97,77% | 2,23% |
| Menot | | -350 | 0 | -350 | -8 | 342 | 97,77% | 2,23% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6741 | Katuvalojen kunnostaminen | -100 | 0 | -100 | -7 | 93 | 93,42% | 6,58% |
| Menot | | -100 | 0 | -100 | -7 | 93 | 93,42% | 6,58% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

309 OUTOKUMPU
 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
 1-8 / 2024 (1000)

Erittelykoodi: 1, 2

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

| Projekti-Menot ja tulot | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 6914 | Vesi- ja viemäriosuusk. avust | -10 | 0 | -10 | 0 | 10 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -10 | 0 | -10 | 0 | 10 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6931 | Vesijohtoverkosto | -250 | 150 | -100 | -59 | 41 | 41,2% | 58,8% |
| Menot | | -250 | 150 | -100 | -59 | 41 | 41,2% | 58,8% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6934 | Ylävesisäiliön uusiminen | -30 | 0 | -30 | 0 | 30 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -30 | 0 | -30 | 0 | 30 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6971 | Viemäriverkosto | -200 | -150 | -350 | -253 | 97 | 27,66% | 72,34% |
| Menot | | -200 | -150 | -350 | -253 | 97 | 27,66% | 72,34% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOIMIELIN | 40 YHTEENSÄ | -11 230 | 0 | -11 230 | -4 776 | 6 454 | 57,47% | 42,53% |
| Menot | | -11 240 | 0 | -11 240 | -4 776 | 6 464 | 55,43% | 42,49% |
| Tulot | | 10 | 0 | 10 | 0 | -10 | -97,5% | 2,5% |
| Rahoitusosuudet | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 10 | 0 | 10 | 0 | -10 | -97,5% | 2,5% |