

KITEE

Työaikataulu 2023 - toimitilat

| | | Seurantajana | | | | | | | | | | | | Toteutus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|---|---|--|---|---|-------------|-------------|---|----------|---|----|---|----|----|------|----|----|----------|----|----|--|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|------------------------------------|----|----|---------------------------------------|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | Tammi | | | Helmi | | | Maalis | | | Huhti | | | Touko | | | Kesä | | | Heinä | | | Elo | | | Syys | | | Loka | | | Marras | | | Joulu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | | | | | |
| 1 Investoinnit | TA23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Kohdentamaton määräraha (9400) | 100 000 € | Toteutus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Kiteen kirjaston ja kaupungintalon suunnittelu (9450) | 100 000 € | Toteutus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Puhoshallin ja muiden teoll. hallien muutostyöt yt-tarpeisiin (9456) | 500 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suunnittelu | | | Kilpailutus | | | OVA | | | Toteutus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meijerin tilat (Maitokarelia Oy) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suunnittelu | | | Kilpailutus | | | OVA | | | Toteutus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakastekuivauksen tilat (Nordic Freeze Dry Oy) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätepuun kierrätyksen tilat (Hiil Oy) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Koulukeskuksen muutos- ja korjaustyöt (9457) | 100 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suunnittelu | | | Toteutus | | | | | | | | | | | | *Puitesopimusurakoitsija -toteutus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Puhoksen koulun katto (9458) | 200 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suunnittelu | | | Kilpailutus | | | OVA | | | Toteutus | | | | | | | | | | | | *Suunnittelu käynnissä | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 Citect-järjestelmämuutokset (9460) | 100 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suunnittelu | | | Toteutus | | | | | | | | | | | | *Talosääto Oy toteuttaa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 Sovintolan peruskorjaus (ulkupuolen maalaus) (9454) | 50 000 € | Kilpailutus | | | OVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Toteutus | | | | | | | | | | | | *Toteuttajaksi valittiin HTK Rakennus | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Purkamiset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Meijerinrannan autotalli | | | | | Kilpailutus | | | Valitusaika | | | Toteutus | | | *Toteuttajaksi valitaan Pohjolan Purkutyö Oy, työt käynnistyvät maaliskuun aikana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Muut rakennus- ja muutostyöt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Kiteen paloaseman valmiushuoneet | | Suunnittelu | | | | | | | Toteutus | | | | | *Rakennuslupa myönnetty, toteutus alkaa maaliskuussa (PELA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Puitesopimukset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 IV-laitteiden puhdistus | | | | | | | | | Kilpailutus | | | *Tarjousaika 16.2.-14.3.2023 klo 12:00. Tarjoukset saatu, 1. sijoittui Vortek Oy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Vuokrasopimukset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Hyvinvointialueen vuokrasopimukset | | Toteutus | | | *Vuokralaskelma odottaa Siun Soten kommentteja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Muut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Buildercom -huoltokalenterin käyttöönotto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Toteutus | | | *Tutustuttu Granlund manager -palveluun maaliskuussa (Buildercomin kilpailija) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 Kiinteistöstrategian laadinta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Toteutus | | | *käynnissä, valmistuu kesäalukuun mennessä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 Senaattikiinteistöt, Scenarios; tilatietojen syöttö | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Toteutus | | | *käynnissä, valmistuu syksyyn mennessä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 Talousarvion 2024 valmistelu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Toteutus | | | Toteutus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*OVA = oikaisuvaatimusaika

Muistiinpanot ja lisätiedot:

9400 Kohdentamaton määräraha: keittiölaittehankinta, Rantakentän aurinkokatsomoiden kunnostus 4-5/2023
