

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2 / 2025

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)							
901	Valtuusto							
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-840 000	0	-840 000	-736 095	103 905	12,37%	87,63%
Menot		-2 800 000	0	-2 800 000	-736 095	2 063 905	73,71%	26,29%
Tulot		1 960 000	0	1 960 000	0	-1 960 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		1 960 000	0	1 960 000	0	-1 960 000	-100,0%	0,0%
9072	Bioter - lisärakentaminen, Puh	-300 000	0	-300 000	-49 252	250 748	83,58%	16,42%
Menot		-300 000	0	-300 000	-49 252	250 748	83,58%	16,42%
Tulot		0	0	0	0	0		
9073	Bioterin laajennussuunnitelma	-90 000	0	-90 000	-95	89 905	99,89%	0,11%
Menot		-180 000	0	-180 000	-95	179 905	99,95%	0,05%
Tulot		90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-500 000	0	-500 000	-613 979	-113 979	-22,8%	122,8%
Menot		-500 000	0	-500 000	-613 979	-113 979	-22,8%	122,8%
Tulot		0	0	0	0	0		
9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9471	Puhoshalli II (AISTI)	-3 630 000	0	-3 630 000	-180 779	3 449 221	95,02%	4,98%
Menot		-3 630 000	0	-3 630 000	-180 779	3 449 221	95,02%	4,98%
Tulot		0	0	0	0	0		
9472	Aistin sähköasema, Puhoshalli	-2 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	100,0%	0,0%
Menot		-2 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2 / 2025

9473	Narskuttelun tilat, Puhoshalli	-490 000	0	-490 000	-15 608	474 392	96,81%	3,19%
Menot		-490 000	0	-490 000	-15 608	474 392	96,81%	3,19%
Tulot		0	0	0	0	0		
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-8 000 000	0	-8 000 000	-1 595 808	6 404 192	80,05%	20,33%
Menot		-10 050 000	0	-10 050 000	-1 595 808	8 454 192	84,12%	16,12%
Tulot		2 050 000	0	2 050 000	0	-2 050 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		2 050 000	0	2 050 000	0	-2 050 000	-100,0%	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)							
902	Hallitus							
9280	Maa- ja vesialueet	0	0	0	-3 350	-3 350		
Menot		-200 000	0	-200 000	-3 350	196 650	98,33%	1,68%
Tulot		200 000	0	200 000	0	-200 000	-100,0%	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		200 000	0	200 000	0	-200 000	-100,0%	0,0%
9288	Pylonit, Puhos ja Tolosenmäki	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9289	HR-järjestelmä	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9519	Keskustan kiertoliittymä	-500 000	0	-500 000	0	500 000	100,0%	0,0%
Menot		-500 000	0	-500 000	0	500 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2 / 2025

91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-670 000	0	-670 000	-3 350	666 650	99,5%	0,5%
	Menot	-870 000	0	-870 000	-3 350	866 650	99,61%	0,39%
	Tulot	200 000	0	200 000	0	-200 000	-100,0%	0,0%
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	0	-200 000	-100,0%	0,0%