

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-8 / 2025 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
5303	Kaupungintalon kalusteet	-20	0	-20	-26	-6	-30,41%	130,41%
Menot		-20	0	-20	-26	-6	-30,41%	130,41%
Tulot		0	0	0	0	0		
6411	Maa-alueiden hankinta	-30	0	-30	0	30	101,12%	-1,12%
Menot		-30	0	-30	0	30	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
6481	Vanhankaiv. alueen kunnostus	-30	0	-30	-5	25	83,11%	16,89%
Menot		-30	0	-30	-5	25	83,11%	16,89%
Tulot		0	0	0	0	0		
6507	Kattojen uusiminen	-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
Menot		-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6511	Kaupungintalon peruskorjaus	-440	0	-440	-911	-471	-107,07%	207,07%
Menot		-440	0	-440	-911	-471	-107,07%	207,07%
Tulot		0	0	0	0	0		
6557	Keskusvar. kalustосуoja/aita	-50	50	0	0	0		
Menot		-50	50	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
6558	Kolmikannan rakenteiden kunnos	-60	0	-60	-3	57	94,67%	5,33%
Menot		-60	0	-60	-3	57	94,67%	5,33%
Tulot		0	0	0	0	0		
6561	Uimahallin altaan laattojen uu	-75	0	-75	-74	1	1,72%	98,28%
Menot		-75	0	-75	-74	1	1,72%	98,28%
Tulot		0	0	0	0	0		

309 OUTOKUMPU

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-8 / 2025 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6599	Kuljetuskalusto	-20	0	-20	-20	0	0,21%	99,79%
Menot		-20	0	-20	-20	0	0,21%	99,79%
Tulot		0	0	0	0	0		
6714	Katualueet	-100	50	-50	0	50	100,0%	0,0%
Menot		-100	50	-50	0	50	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6720	Sadevesiverkosto	-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
Menot		-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6724	Kalattoman silta ja kev.liik.v	-400	-300	-700	-358	342	48,84%	51,16%
Menot		-800	-300	-1 100	-358	742	67,44%	32,56%
Tulot		400	0	400	0	-400	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		400	0	400	0	-400	-100,0%	0,0%
6725	Outolamminkadun kunnostus	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
Menot		-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6741	Katuvalojen kunnostaminen	-100	0	-100	-2	98	98,01%	1,99%
Menot		-100	0	-100	-2	98	98,01%	1,99%
Tulot		0	0	0	0	0		
6799	Taajamatraktorin hankinta	-200	200	0	0	0		
Menot		-200	200	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
6914	Vesi- ja viemäriosuusk. avust	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Menot		-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-8 / 2025 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6931	Vesijohtoverkosto	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot		-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6934	Ylävesisäiliön uusiminen	-15	0	-15	-16	-1	-6,3%	106,3%
Menot		-15	0	-15	-16	-1	-6,3%	106,3%
Tulot		0	0	0	0	0		
6935	Saari-Oskamon vesil.saneeraus	-50	0	-50	-3	47	93,1%	6,9%
Menot		-50	0	-50	-3	47	93,1%	6,9%
Tulot		0	0	0	0	0		
6971	Viemäriverkosto	-250	0	-250	-201	49	19,64%	80,36%
Menot		-250	0	-250	-201	49	19,64%	80,36%
Tulot		0	0	0	0	0		
6985	Jätevesipuhd. esi- ja jälkisel	-70	0	-70	0	70	100,0%	0,0%
Menot		-70	0	-70	0	70	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
TOIMIELIN	40 YHTEENSÄ	-2 500	0	-2 500	-1 619	881	35,23%	64,77%
Menot		-2 900	0	-2 900	-1 620	1 280	44,15%	55,85%
Tulot		400	0	400	0	-400	-99,92%	0,08%
Rahoitusosuudet		400	0	400	0	-400	-100,0%	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		