

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-10 / 2025 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
5303	Kaupungintalon kalusteet	-20	0	-20	-26	-6	-30,41%	130,41%
	Menot	-20	0	-20	-26	-6	-30,41%	130,41%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6411	Maa-alueiden hankinta	-30	0	-30	0	30	101,12%	-1,12%
	Menot	-30	0	-30	0	30	100,0%	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
6481	Vanhankaiv. alueen kunnostus	-30	0	-30	-5	25	83,11%	16,89%
	Menot	-30	0	-30	-5	25	83,11%	16,89%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6507	Kattojen uusiminen	-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
	Menot	-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6511	Kaupungintalon peruskorjaus	-440	0	-440	-911	-471	-107,07%	207,07%
	Menot	-440	0	-440	-911	-471	-107,07%	207,07%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6557	Keskusvar.aita/kalustosuoja	-50	50	0	0	0		
	Menot	-50	50	0	0	0		
	Tulot	0	0	0	0	0		
6558	Kolmikannan rakenteiden kunnos	-60	0	-60	-10	50	83,25%	16,75%
	Menot	-60	0	-60	-10	50	83,25%	16,75%
	Tulot	0	0	0	0	0		

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-10 / 2025 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6561	Uimahallin altaan laattojen uusiminen	-75	0	-75	-89	-14	-19,11%	119,11%
	Menot	-75	0	-75	-89	-14	-19,11%	119,11%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6599	Kuljetuskalusto	-20	0	-20	-20	0	0,21%	99,79%
	Menot	-20	0	-20	-20	0	0,21%	99,79%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6714	Katualueet	-100	50	-50	-32	18	35,3%	64,7%
	Menot	-100	50	-50	-32	18	35,3%	64,7%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6720	Sadevesiverkosto	-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
	Menot	-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6724	Kalattoman silta ja kev.liik.v	-400	-300	-700	-559	141	20,12%	79,88%
	Menot	-800	-300	-1 100	-587	513	46,67%	53,33%
	Tulot	400	0	400	28	-372	-93,12%	6,88%
	Rahoitusosuudet	400	0	400	28	-372	-93,12%	6,88%
6725	Outolamminkadun kunnostus	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
	Menot	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6741	Katuvalojen kunnostaminen	-100	0	-100	-45	55	54,88%	45,12%
	Menot	-100	0	-100	-45	55	54,88%	45,12%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6799	Taajamatraktorin hankinta	-200	200	0	0	0		
	Menot	-200	200	0	0	0		
	Tulot	0	0	0	0	0		

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-10 / 2025 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6914	Vesi- ja viemäriosuusk. avustukset	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
	Menot	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6931	Vesijohtoverkosto	-100	0	-100	-67	33	32,58%	67,42%
	Menot	-100	0	-100	-67	33	32,58%	67,42%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6934	Ylävesisäiliön uusiminen	-15	0	-15	-19	-4	-29,94%	129,94%
	Menot	-15	0	-15	-19	-4	-29,94%	129,94%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6935	Saari-Oskamon vesil.saneeraus	-50	0	-50	-8	42	84,9%	15,1%
	Menot	-50	0	-50	-8	42	84,9%	15,1%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6971	Viemäriverkosto	-250	0	-250	-218	32	12,8%	87,2%
	Menot	-250	0	-250	-218	32	12,8%	87,2%
	Tulot	0	0	0	0	0		
6985	Jätevesipuhd. esi- ja jälkiselv.	-70	0	-70	-50	20	28,94%	71,06%
	Menot	-70	0	-70	-50	20	28,94%	71,06%
	Tulot	0	0	0	0	0		
TOIMIELIN	40 YHTEENSÄ	-2 500	0	-2 500	-2 060	440	17,6%	82,4%
	Menot	-2 900	0	-2 900	-2 088	812	28,0%	72,0%
	Tulot	400	0	400	28	-372	-93,04%	6,96%
	Rahoitusosuudet	400	0	400	28	-372	-93,12%	6,88%
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		