



Liperi

Elinympäristölautakunta

Talouskatsaus 1/2025

Investointiohjelma 2025

Elinympäristöpalvelut

Elympltk 13.5.2025

Liperin kunnan valtuusto hyväksyi 16.12.2024 § 57 vuoden 2025 talousarviossa elinympäristölautakunnan palvelualueen alle investointimäärärahat.

Tässä asiakirjassa on projektikohtaisesti investointiohjelma, johon on tehty lyhyt kuvaus siitä mikä on talousarvion määräraha ja mihin projekteihin mikäkin hyväksytty määräraha aiotaan tarkemmin käyttää vuoden 2025 aikana. Investointiohjelman hankkeiden toteutumistilanteesta raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa talouskatsauksien yhteydessä ja lopuksi tilinpäätöksessä.

Tilanne investointiohjelmaan on kirjattu 31.3.2025 toteumien mukaisesti ja samassa on esitetty muutokset myös määrärahoissa ja tarkempi kuvaus investointiprojektien tilanteesta maaliskuun loppuun 2025 mennessä ja esitys jatkotoimenpiteistä.

Investointimääräraha <u>Irtaimisto</u>				
160 000 € elinympäristöpalveluiden osuus, (210 000 € koko kunnan)				
	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
Menot	160 000	-20 725		

Elinympäristöpalveluiden uudet koneet ja laitteet

TA 20 000 €

Määrärahalla hankitaan elinympäristöpalveluun uusi mönkijä, joka palvelee ensisijaisesti Vesihuoltolaitosta ja liikunta- ja ulkopaikka-alueita				
Tilanne 31.3.2025				
Määrärahalla hankittiin elinympäristöpalveluihin uusi mönkijä.				
KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5261 / 3030				
Menot	20 000	-20 725		

Kiinteistöjen varmuus- ja valmiusasiat**TA 100 000 €**

Määrärahalla hankitaan varavoimakone Patteriston yksikön varmuuskeittiölle, joilla voidaan turvata kunnan toimintojen tuottaminen myös sähkökatkojen ja muiden kriisien aikana.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja, mutta Patteriston yksikön varmuuskeittiön Varavoimakoneen kilpailutusta on valmisteltu niin, että uuden varavoimakoneen hankinta voitasi tehdä kesän aikana.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5211 / 3031				
Menot	100 000	0		

Ruokapalvelujen kalustohankinta**TA 40 000 €**

Määrärahalla hankintaan ruokapalveluille uudet ruokakuljetukseen termovaunut korvaamaan nykyiset mustat laatikot. Hankinta kilpailutetaan osana hankintatoimen ammattikeittiölaite- ja ammattipesukone kilpailutusta kevään aikana.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja, mutta termovaunujen kilpailutus on käynnissä.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
1391 / 3034				
Menot	40 000	0		

Investointimääräraha Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut**TA 3 100 000 € --> -2 360 000 € = 740 000 € muutettu TA 2025 esitys**

	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
Menot	740 000	9 535		
Tulot	-			

Vesihuoltoavustukset**50 000 €**

Haja-asutusalueiden vesi- ja viemärihuoltohankkeiden avustaminen hakemusten perusteella ja niistä tehdään erikseen viranhaltijapäätös avustusehtojen mukaisesti.

Tilanne 31.3.2025

Käsitelty Tutjun-Saariston vesi- ja viemäriosuuskunnan kaksi hakemusta. Ei avustusmaksatuksia.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5011 / 3450				
Menot	50 000	0		

Viinijärven koulun, päiväkodin ja kirjaston peruskorjaus- ja uudishanke**TA 2 500 000 € -- > -2 500 000 € = 0 € muutettu TA 2025 esitys**

Määrärahalla on tarkoitus kustantaa Viinijärven koulun, päiväkodin ja kirjaston peruskorjaus- ja uudishanke.

Tilanne 31.3.2025

*Valtuuston hyväksyi 27.1.2025 (§ 5) Viinijärven koulun rahoitusmalliksi sale and leaseback -mallin. Mallissa rahoittaja ostaa peruskorjattavat kiinteistöt niiden tasearvosta ja kunnalle jo aiheutuneet purku- ja rakentamiskustannukset laskutetaan rahoittajalta sopimuksen alkaessa ja lisätään leasingpääomaan. Samalla tavoin Viinijärven koulun, päiväkodin ja kirjaston peruskorjaus- ja uudishankkeen projektille **aiempina vuosina kirjautuneet kustannukset siirretään keskeneräisistä hankinnoista saataviin rahoittajalta. Tämän vuoksi projektille varatut vuoden 2025 määrärahat myös nollautuvat.***

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5211 / 3224				
Menot	0	0		

Jyrin kentän huoltorakennus**TA 100 000 €**

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Ylämyllyn Yllätys ry:n kanssa Jyrin kentän yhteyteen uusi huoltorakennus. Hankkeen toteuttaminen edellyttää yhteistyösopimusta Ylämyllyn Yllätys ry:n kanssa.

Tilanne 31.3.2025*Ei toimenpiteitä*

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5211 / 3237				
Menot	100 000	0		

Päiväkotien peruskorjaus**TA 150 000 €**

Määrärahalla toteutetaan Lautasuon päiväkodin ja Puolivälin päiväkodin pihakorjauksia sekä uuden päiväkodin valmistelutehtäviä sekä hanke- ja toteutussuunnittelua.

Tilanne 31.3.2025

Lautasuon päiväkodin leikkivälineiden ja Puolivälin päiväkodin yhden leikkivälineen tarjouspyyntö valmiina julkaistavaksi. Kilpailutus huhtikuun aikana. Lisäksi on suunniteltu uuden päiväkodin valmistelutehtävinä Puolivälin muutossuunnittelutarkastelu alkuvuoden aikana.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5211 / 3253				
Menot	150 000	-92		

Kiinteistöjen peruskorjaus

(TA 300 000 €) TAM 400 000 € Valtuusto 31.3.2025

TAM 400 000 € -- > +40 000 € = 440 000 € muutettu TA 2025 esitys

Määrärahalla peruskorjataan kunnan kiinteistöjä.

Tilanne 31.3.2025

Paloaukean kouluyksikön, Paloaukean päiväkodin ja Jyrin liikuntahallin korjaustoimista suunnitelmat ovat valmiit. Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailuttaa korjaustyöt kokonaisurakkana huhtikuun aikana.

Taikametsän päiväkodin salin savunpoistosuunnitelmat valmiit. Toteutus heinäkuussa. Jyrin kouluyksikön, liikuntahalli ja ruokalan alueen kamerahankintakilpailutus on julkaistu pienurakkana.

Viinijärven pallokentän huoltorakennuksen valmistelutöitä. Toteutus huhti-toukokuussa.

Kiinteistöjen peruskorjaus projektille siirretään 30 000 euron lisämääräraha projekteilta 3601 ja 10 000 euron lisämääräraha projektilta 3502. Lisäksi Kiinteistöjen peruskorjauskohteiden määrärahat on kohdistettu tarkentuneiden urakkakilpailutustietojen pohjalta oikein.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 11/2025
5211 / 3220				
Menot	440 000	-9 443		
1. Paloaukean yksikön akuutit korjaustoimet	220 000	-3 890		
2. Paloaukean päiväkodin akuutit korjaustoimet	122 000	-2 807		
3. Jyrin liikuntahallin akuutit korjaustoimet	28 000	-2 654		
4. Taikametsän päiväkodin savunpoisto (lakisääteinen)	20 000	-46		
5. Jyrin yksikön, liikuntasalin ja ruokalan kameravalvonta	20 000	0		
6. Viinijärven pallokentän huoltorakennuksen kunnostus	30 000	0		

TA 190 000 € -- > +980 000 € = 1 170 000 € muutettu TA 2025 esitys

Investointimääräraha Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Erillisten kohdekohtaisten valtuuston hyväksymien päätösten pohjalta (mm. MATO 2025-2026) maaomaisuuden hankinta kunnalle.

190 000 €

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ostettu kaksi määräalaa Ylämyllyltä. Lisäksi valtuusto hyväksyi 31.3.2025 § 28 Pärnävaara maakiinteistöjen hankintaan 980 000 euron lisämäärärahan.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5415 / 3100 meno				
5415 / 3101 tulo				
<i>Maanhankinta, Menot</i>	1 170 000	107 819		
<i>Maanmyynti, Tulot</i>	-10 000	-17 819		

TA 1 135 000 € -- > -40 000 € = 1 095 000 € muutettu TA 2025 esitys

Investointimääräraha Infrapalvelut

1 135 000 €

	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
<i>Menot</i>	1 095 000	4 080		
<i>Tulot</i>	- 465 000			

Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (kuntaosuus)**TA 650 000 €**

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikkaa, jonka rakentaminen jakautuu kahdelle vuodelle.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) myönsi 27.2.2025 § 7 hankkeelle JTF avustuksen. Urakkakilpailutuksen valmisteluja on tehty alkuvuoden aikana ja urakkakilpailutus toteutetaan huhti-toukokuun aikana.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5241 / 3526				
Menot	650 000	0		

JTF avustus välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (avustus)**TA -455 000 €**

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikkaa, jonka rakentaminen jakautuu kahdelle vuodelle.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) myönsi 27.2.2025 § 7 hankkeelle 1 014 969 euron JTF avustuksen, joka jakautuu kahdelle vuodelle.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 11/2025
5241 / 3526				
Tulot	-455 000	0		

Paloaukean kouluympäristön liikenneturvallisuushanke**TA 550 000 €**

Määrärahalla toteutetaan Paloaukean ja Jyrin kouluyksiköiden lähiympäristöön jalankulun sekä saattoliikenteen liikenneturvallisuushanke. Rakentaminen jakautuu kahdelle vuodelle.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Urakkakilpailutuksen valmisteluja on tehty alkuvuoden aikana ja urakkakilpailutus toteutetaan huhti-toukokuun aikana.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5241 / 3525				
Menot	550 000	-2 782		

Kirkonkylän kaavatiet (peruskorjaukset)**TA 75 000 € -- > -15 000 € = 60 000 € muutettu TA 2025 esitys**

Määrärahalla toteutetaan Liperin kirkonkylän pienempiä liikenneväylien peruskorjaustoimenpiteitä osana vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaisia toimenpiteitä.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Määrärahasta siirretään 15 000 € Kirkonkylän vesihuoltoverkosto projektille 3409 kattamaan kirkkolahden vesijohtourakan kustannuksia.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3302		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	60 000	0		

Viinijärven kaavatiet (peruskorjaukset)**TA 50 000 €**

Määrärahalla toteutetaan Viinijärven Kujatien peruskorjaus osana vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaista toimenpidettä.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Urakkakilpailutuksen valmisteluja on tehty alkuvuoden aikana ja urakkakilpailutus toteutetaan huhti-toukokuun aikana.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3313		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	50 000	0		

Ylämyllyn eritasoliittymä ja katujärjestelyt**TA 25 000 €**

Määrärahalla toteutetaan Ylämyllyn tiesuunnitelmaan liittyviä suunnittelu- ja valmistelukuluja.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3309		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	25 000	0		

Liikenneväylät, viheralueet ja infrasuunnittelu

TA 50 000 €

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa liikenneväylien sekä viheralueiden pienempiä korjauksia sekä suunnittelutehtäviä.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5241 / 3300				
Menot	50 000	0		

Päällystystyöt

TA 50 000 € -- > +15 000 € = 65 000 € muutettu TA 2025 esitys

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan yritysalueelle Rannankujan asfaltointi sekä muita uudis- ja korjauskohteita määrärahan puitteissa.

Tilanne 31.3.2025

Ei toimenpiteitä, määrärahalla toteutetaan Rannankujan asfaltointi ja pohjatyöt sekä Ylämyllyntien liikenneympyrän ja Shellin liittymän välinen asfaltointi.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5241 / 3301				
Menot	65 000	0		

Hulevesien hallinta

TA 40 000 €

Määrärahalla toteutetaan Kujatien kunnallistekniikan rakentamista tai akuutteja hulevesien hallintaan liittyvää toimenpiteitä.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Määrärahaa on tarkoitus kohdistaa Välikankaan sijaan Viinijärven Kujatien urakkaan.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5491 / 3306				
Menot	40 000	0		

Liikenneturvallisuus ja kävelyn ja pyöräilyn edistäminen**TA 35 000 € -- > -15 000 = 20 000 € muutettu TA 2025 esitys***Määrärahalla toteutetaan Ylämyllyn suojatiealueiden korjaus.***Tilanne 31.3.2025***Ei toimenpiteitä. mutta määrärahaa siirretään 15 000 euroa projektille 3301 kattamaan vuoden 2025 akuutteja päällystystöitä. Määrärahalla toteutetaan Einonpolun jalankulun ja pyöräilyn väylän jatkeen korotetun suojatien parannus Patteristontieellä.*

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3519		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	20 000	1 298		

Puistot ja leikkikentät ja lähiliikuntapaikat**TA 25 000 € -- > -10 000 € = 15 000 € muutettu TA 2025 esitys***Määräraha käytetään puistojen ja leikkikenttien sekä lähiliikuntapaikkojen akuutteihin korjaustöihin.***Tilanne 31.3.2025***Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Määrärahasta siirretään 10 000 euroa kiinteistöjen peruskorjaus projektille 3220 kattamaan Paloaukean koulun ja päiväkodin peruskorjauskustannuksia.*

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5251 / 3502		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	15 000	0		

Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen**TA 25 000 €***Määräraha käytetään Pärnävaaran alueen akuutteihin kehittämis- ja korjaustoimenpiteisiin.***Tilanne 31.3.2025***Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.*

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5261 / 3515		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	25 000	0		

Viinijärven frisbeegolfrata (kuntaosuus)**TA 30 000 €-- > -30 000 = 0 € muutettu TA 2025 esitys**

Määrärahaa on tarkoitus käyttää Viinijärven alueen uuden frisbeegolfradan toteuttamiseen. Rakentamisen toteutus edellyttää avustusta. Hankkeelle on haettu Suomi liikkeelle - ohjelman avustusta kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen.

Tilanne 31.3.2025

ELY-keskukselta tuli avustuksen myöntämiselle kielteinen päätös 8.4.2025, joten hanke raukeaa. Projektin 3601 määräraha 30 000 euroa siirretään kiinteistöjen peruskorjaus projektille 3220 kattamaan Paloaukean koulun ja päiväkodin peruskorjauskustannuksia.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5261 / 3601		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	0	0		

Viinijärven frisbeegolfrata (avustus)**TA -15 000 € --> 15 000 = 0 € muutettu TA 2025 esitys**

Avustusosuus, joka on tarkoitus käyttää Viinijärven alueen uuden frisbeegolfradan toteuttamiseen. Hankkeelle on haettu Suomi liikkeelle -ohjelman avustusta kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen.

Tilanne 31.3.2025

ELY-keskukselta tuli avustuksen myöntämiselle kielteinen päätös 8.4.2025, joten hanke raukeaa.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5261 / 3601		3/2025	8/2025	12/2025
Tulot	0	0		

Investointimääräraha Vesihuoltolaitos**TA 945 000 €**

	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
Menot	960 000	78 075		

Liittymät, suunnittelu**TA 20 000 €**

Erillisin viranhaltijapäätöksin määräraha kohdennetaan uusien liittymien rakentamiseen sekä pieniin vesihuollon suunnittelutehtäviin.

Tilanne 31.3.2025*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.*

KP / Projektit	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5611 / 3400				
Menot	20 000	0		

Joensuun Veden maksuosuudet**TA 400 000 €**

Maksuosuus määräytyy hyväksytyn Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin välillä tehdyn viemäröintisopimuksen mukaisesti.

Tilanne 31.3.2025*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.*

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5621 / 3402				
Menot	400 000	0		

Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

TA 150 000 € -- > +15 000 € = 165 000 € muutettu TA 2025 esitys

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa Kirkkolahdelle uutta vesijohtoverkostoa, joka ulottuu Myllyn alueelta Makasiininiemen kautta Pappilan alueelle.

Tilanne 31.3.2025

Kirkkolahden vesijohtoverkoston uusimisurakka kilpailutettiin alkuvuodesta ja urakka käynnistyi helmikuun lopulla ja valmistuu toukokuussa. Kirkkolahden vesijohtoverkoston uusimisprojektille siirretään 15 000 euron lisämääräraha projektilta 3302.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 11/2025
5611 / 3409				
Menot	165 000	-78 075		

Ylämyllyn vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

TA 150 000 €

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan yritysalueen vesihuoltoa, Ylämyllyn alueen viemärisaneerauksia sekä Paloaukean liikenneturvallisuushankkeen yhteydessä saneerattavaa vesijohtoverkostoa

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Hankkeen osalta on viimeistelty alkuvuodesta suunnitelmia ja tehty urakka kilpailutuksen valmistelutöitä. Urakkakilpailu toteutetaan huhti-toukokuun aikana.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 11/2025
5611 / 3410				
Menot	150 000	0		

Viinijärven vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

TA 75 000 €

Määrärahalla toteutetaan Viinijärven Kujatien peruskorjaus osana vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaista toimenpidettä.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3408		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	75 000	7 733		

Etäluettavien mittareiden uusiminen ja digitalisaatio

TA 100 000 €

Määrärahalla käynnistetään etäluettavien vesimittareiden uusimishanke.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3415		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	100 000	0		

Kiiesvaaran uusi vedenottamo -hanke

TA 25 000 €

Määrärahalla selvitetään Kiiesvaaran uuden vedenottamon tarvittavia jatkoimenpiteitä, jotta hanke voidaan toteuttaa tuulevaisuudessa.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3406		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	25 000	0		

Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat

TA 25 000 €

Määrärahalla parannetaan vesihuoltolaitoksen huoltovarmuutta mm. kameravalvonnan osalla.

Tilanne 31.3.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3411		3/2025	8/2025	11/2025
Menot	25 000	0		

Investoinnit 2025 yhteensä, Elinympäristöpalvelut*(valtuustoon nähden sitova määräraha)*

	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
<i>Menot</i>	4 590 000	227 967		
<i>Tulot</i>	-465 000	-17 045		
<i>Netto</i>	4 125 000	210 922		