

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 2024

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
5493 Jv-puhdist.yleissuun. ja ymplu	0	0	0	-8 852	-8 852		
H400 Keltaisen talon kunnostaminen	-134 000	0	-134 000	-206 311	-72 311	-54,0 %	154,0 %
S200 Tietotekniikka laitteet	-30 000	0	-30 000	-20 688	9 312	31,0 %	69,0 %
S602 Tikkalan pururata	-70 000	0	-70 000	-75 802	-5 802	-8,3 %	108,3 %
V002 Kiinteistöjen myynnit	0	0	0	3 090	3 090		
V003 Osakkeet ja osuudet	0	0	0	2 094	2 094		
V004 Valtuutettujen 10-tonni	-150 000	150 000	0	0	0		
V401 Hyppytorni	-30 000	30 000	0	0	0		
V403 Tontin siistiminen Sukkelarait	-10 000	0	-10 000	-10 101	-101	-1,0 %	101,0 %
V404 Asunnon remontti	0	0	0	-6 395	-6 395		
V405 Sisäänkäynti ja invaluiska	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	0,0 %	100,0 %
V406 Hiljaiset tilat	0	-60 000	-60 000	-59 935	65	0,1 %	99,9 %
V407 Minigolf-rata	0	-10 000	-10 000	-8 613	1 387	13,9 %	86,1 %
V408 Teollisuusalueen katuvalot	0	-10 000	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %
V409 Ulkoliikuntapaikkojen korjaus	0	-10 000	-10 000	-1 210	8 790	87,9 %	12,1 %
V410 Tikkala portaat, laavu, mäki	0	-30 000	-30 000	-10 077	19 923	66,4 %	33,6 %
V411 Bänditila	0	-20 000	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
V412 Kun.talon ulkovuoren saneeraus	0	-10 000	-10 000	-10 000	0	0,0 %	100,0 %
V413 Harkkolammen uimaranta	0	-30 000	-30 000	-5 289	24 711	82,4 %	17,6 %
Y203 Yritystonttien kunnostus	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
Y204 Kemien torialue	-50 000	50 000	0	0	0		
Y205 Asemantien katuvalaistus	0	-20 000	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
Y300 Jvh- ja vh-saneeraus	-300 000	300 000	0	0	0		
Y301 Uusien kaavat. kunn.tekn.rak.	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %
Y303 Pumppaamosaneeraukset	0	-55 000	-55 000	-58 377	-3 377	-6,1 %	106,1 %
Y304 Jv vuotovesien hallinta	0	-8 000	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %
Y305 Virtausmittauskaivot	0	-75 000	-75 000	-68 135	6 865	9,2 %	90,8 %
Y307 Imuputkijärj. uusiminen	-70 000	0	-70 000	-65 003	4 997	7,1 %	92,9 %
Y308 Varavoimakone Valkealampi	-30 000	0	-30 000	-4 704	25 296	84,3 %	15,7 %
Y309 Asemantien vesijohtosaneeraus	0	-200 000	-200 000	-168 261	31 739	15,9 %	84,1 %
Y310 Valokuitu puhdistamolle	-25 000	0	-25 000	-7 894	17 106	68,4 %	31,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 2024

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Y500 Kiinteistöjen peruskorjaus	-100 000	62 000	-38 000	0	38 000	100,0 %	0,0 %
Y507 As Oy Tallusrivi C 11	0	-30 000	-30 000	-18 196	11 804	39,3 %	60,7 %
Y508 Paloaseman korjaukset	0	-32 000	-32 000	-24 535	7 465	23,3 %	76,7 %
RAPORTTI YHTEENSÄ	-1 059 000	-8 000	-1 067 000	-843 194	223 806	21,0 %	79,0 %
Menot	-1 089 000	-8 000	-1 097 000	-857 377	239 623	13,8 %	78,2 %
Tulot	30 000	0	30 000	14 183	-15 817	-52,7 %	47,3 %
Rahoitusosuudet	30 000	0	30 000	9 000	-21 000	-70,0 %	30,0 %
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	5 183	5 183		