

INVESTOINTI	MÄÄRÄRAHA	TOTEUMA 11.12.2024 MENNESSÄ	ARVIO TOTEUTUMATTOMISTA KUSTANNUKSISTA	ARVIOITU TOTEUTUVA KUSTANNUS	POIKKEAMA	LISÄTIETOJA
V403 Tontin siistiminen sukkelaraitti	10 000 €	10 101 €	0 €	10 101 €	-101 €	Valmis
V413 Harkkolammen uimarannan WC ja pukukopin rakentaminen	30 000 €	29 064 €	300 €	29 364 €	636 €	Valmis
Y205 Asemantie katuvalot ¹⁾	20 000 €	0 €	20 000 €	20 000 €	0 €	Kesken
Y303 Pumppaamosaneeraukset	55 000 €	58 377 €	0 €	58 377 €	-3 377 €	Valmis
Y304 Vuotovesien hallinta	8 000 €	0 €	8 000 €	8 000 €	0 €	Kesken
Y307 Valkealammen vedenottamon imuputkijärjestelmän uusiminen	70 000 €	70 283 €	0 €	70 283 €	-283 €	Valmis
Y308 Varavoimakone Valkealampi	30 000 €	29 115 €	2 850 €	31 965 €	-1 965 €	Vastaanottokokous pitämättä
Y309 Asemantien vesijohtosaneeraus (I vaihe)	200 000 €	204 627 €	5000 € ²⁾	209 627 €	-9 627 €	Kesken
Y305 Puhdasvesiverkoston virtausmittauskaivot	75 000 €	68 135 €	0 €	68 135 €	6 865 €	Valmis
Y310 Valokuitu jätevedenpuhdistamolle	25 000 €	19 814 €	6 000 €	25 814 €	-814 €	Kesken
5493 Jv. puhd yleissuunn. ja ymp. Lupa	20 000 €	8 852 €	3 000 €	11 852 €	8 148 €	Kesken
Y508 Paloaseman kiinteistön- ja palovaroitinjärjestelmän peruskorjaus	32 000 €	24 535 €	0 €	24 535 €	7 465 €	Valmis
YHTEENSÄ:	575 000 €	522 902 €	40 150 €	568 052 €	6 948 €	

¹⁾ Projektilta Y309 siirretään katuvaloihin kohdistuneet kustannukset 20 000 € projektille Y205

²⁾ Arvioitu toteutumaton kustannus 25 000 € - Katuvalokustannusten siirto projektille Y205 20 000 € = 5 000 €