

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)								
901	Valtuusto								
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-106 995	0	-106 995	-16 929	90 066	84,18%	15,82%	-651 411
Menot		-356 650	0	-356 650	-16 929	339 721	95,25%	4,75%	-1 512 777
Tulot		249 655	0	249 655	0	-249 655	-100,0%	0,0%	861 366
Rahoitusosuudet		249 655	0	249 655	0	-249 655	-100,0%	0,0%	861 366
	Hanke valmis, sähkötyöt ja pumppaamon kytkennät tehty, takuukorjaukset tehty								
9073	Bioterin laajennussuunnitelma	-90 000	-92 500	-182 500	-49 679	132 821	72,78%	27,22%	-4 334
Menot		-180 000	-96 000	-276 000	-49 679	226 321	82,0%	18,0%	-4 334
Tulot		90 000	3 500	93 500	0	-93 500	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		90 000	3 500	93 500	0	-93 500	-100,0%	0,0%	0
	Vesistötyöt tehty, maaperätutkimukset tehty, suunnittelu käynnissä ja aikataulussa.								
9464	Kesälahden koulu ja päiväkot	-3 000 000	0	-3 000 000	-88 056	2 911 944	97,06%	2,94%	-59 999
Menot		-3 000 000	0	-3 000 000	-88 056	2 911 944	97,06%	2,94%	-59 999
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Purkutyöt ja KVR-urakka kilpailutuksessa								
9468	Kiteen kirjasto	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 232	998 768	99,88%	0,12%	0
Menot		-1 000 000	0	-1 000 000	-1 232	998 768	99,88%	0,12%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Ei toimenpiteitä								
9471	Puhoshalli II (AISTI)	-3 998 000	0	-3 998 000	-3 062 181	935 819	23,41%	76,59%	-810 460
Menot		-3 998 000	0	-3 998 000	-3 062 181	935 819	23,41%	76,59%	-810 460
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Rakennustyöt aikataulussa								
9472	Aistin sähköasema, Puhoshalli	-2 848 000	0	-2 848 000	-301 811	2 546 190	89,4%	10,6%	-100 614
Menot		-2 848 000	0	-2 848 000	-301 811	2 546 190	89,4%	10,6%	-100 614
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Rakennustyöt aikataulussa								

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

9481	Varaus Teoll.tilaan(Ei KV:n p)	-1 100 000	0	-1 100 000	0	1 100 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-1 100 000	0	-1 100 000	0	1 100 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
901	Valtuusto yhteensä	-12 142 995	-92 500	-12 235 495	-3 519 887	8 715 608	71,23%	28,77%	-2 832 091
Menot		-12 482 650	-96 000	-12 578 650	-3 519 887	9 058 763	72,02%	27,98%	-3 693 457
Tulot		339 655	3 500	343 155	0	-343 155	-100,0%	0,0%	861 366
Rahoitusosuudet		339 655	3 500	343 155	0	-343 155	-100,0%	0,0%	861 366
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-12 142 995	-92 500	-12 235 495	-3 519 887	8 715 608	71,23%	28,77%	-2 832 091
Menot		-12 482 650	-96 000	-12 578 650	-3 519 887	9 058 763	72,02%	27,98%	-3 693 457
Tulot		339 655	3 500	343 155	0	-343 155	-100,0%	0,0%	861 366
Rahoitusosuudet		339 655	3 500	343 155	0	-343 155	-100,0%	0,0%	861 366
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)								
902	Hallitus								
9519	Keskustan kiertoliittymä	-400 000	0	-400 000	-20 156	379 844	94,96%	5,04%	-1 873
Menot		-400 000	0	-400 000	-20 156	379 844	94,96%	5,04%	-1 873
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Suunnittelu valmis, hanke kilpailutettu, työt alkavat elokuun lopussa.								
9564	Opastetäulut,Race&Event	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	0
9565	Strateg.mukais.opastetul.6-tie	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

902	Hallitus yhteensä	-450 000	0	-450 000	-20 156	429 844	95,52%	4,48%	-1 873
Menot		-450 000	0	-450 000	-20 156	429 844	95,52%	4,48%	-1 873
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-450 000	0	-450 000	-20 156	429 844	95,52%	4,48%	-1 873
Menot		-450 000	0	-450 000	-20 156	429 844	95,52%	4,48%	-1 873
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)								
908	Tekninen lautakunta								
9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	40 000	-60 000	-51 817	8 183	13,64%	86,36%	-3 946
Menot		-100 000	40 000	-60 000	-51 817	8 183	13,64%	86,36%	-3 946
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Hankittu puhoksen koululle keittiöön uusi uuni, terveyskeskukselle astianpesukone ja puhoshalliin parannettu kosteuden hallintaa.								
9469	Sähköautojen latauspisteet	-50 000	0	-50 000	-18 367	31 633	63,27%	36,73%	-13 417
Menot		-50 000	0	-50 000	-18 367	31 633	63,27%	36,73%	-13 417
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Hankiitu latausasemat, Keisarinkuja3, kaupungin kiteen varikko, valkoinen talo ja Rantakenttä								
9470	Avainhall. ja lukituksen uusim	-50 000	0	-50 000	-3 500	46 500	93,0%	7,0%	-30 446
Menot		-50 000	0	-50 000	-3 500	46 500	93,0%	7,0%	-30 446
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Kulunvalvonta (esmikko) muutoksen suunnittelu. Toteutus vielä vuoden 2026 aikana								

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

9475	Kiint.liittyvät energiatehok.t	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Ei toimenpiteitä. Energiakatselmointi koulukeskuksen osalta kilpailutettu								
9478	Kit Varikon turv.parantaminen	-50 000	0	-50 000	-19 310	30 690	61,38%	38,62%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-19 310	30 690	61,38%	38,62%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Varikko aidattu								
9480	Uimahallin kuntokartoitus	-100 000	50 000	-50 000	-2 800	47 200	94,4%	5,6%	0
Menot		-100 000	50 000	-50 000	-2 800	47 200	94,4%	5,6%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Kuntotutkimuksen tutkimussuunnitelma. Suunnitelman mukainen kuntotutkimus valmistuu vuoden 2026 aikana.								
9483	Kesälahden kalasatama	0	-40 000	-40 000	-36 066	3 934	9,83%	90,17%	0
Menot		0	-200 000	-200 000	-36 066	163 934	81,97%	18,03%	0
Tulot		0	160 000	160 000	0	-160 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		0	160 000	160 000	0	-160 000	-100,0%	0,0%	0
	Työt käynnissä. Valmistuvat 11/26								
9484	Valkoinen talo	0	-50 000	-50 000	-2 740	47 260	94,52%	5,48%	0
Menot		0	-50 000	-50 000	-2 740	47 260	94,52%	5,48%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Tilamuutostyöt ympäristöterveyden ja ell palveluita varten. Työt valmistuvat 08/26								
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9515	Kaavateiden päällystäminen	-150 000	0	-150 000	-170 207	-20 207	-13,47%	113,47%	0
Menot		-150 000	0	-150 000	-170 207	-20 207	-13,47%	113,47%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Päällystetty Tokmannin risteys, Vesilinnuntietä, Päätyeentietä ja Opistontietä.								

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-50 000	0	-50 000	-20 796	29 204	58,41%	41,59%	-46 447
Menot		-50 000	0	-50 000	-20 796	29 204	58,41%	41,59%	-46 447
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Nokikanantien valaistus								
9521	Kiteen keskustan joukkol.järj.	-50 000	0	-50 000	-66 048	-16 048	-32,1%	132,1%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-66 048	-16 048	-32,1%	132,1%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmis kesäkuussa 2026								
9524	Väylien peruskorj.Kappelintie	-50 000	0	-50 000	-64 554	-14 554	-29,11%	129,11%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-64 554	-14 554	-29,11%	129,11%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmis kesäkuussa 2026								
9563	Maa-ain.vaihto Homanvaara	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9566	KL:n puhdistam.energiaremontti	-15 750	0	-15 750	0	15 750	100,0%	0,0%	0
Menot		-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		29 250	0	29 250	0	-29 250	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		29 250	0	29 250	0	-29 250	-100,0%	0,0%	0
9700	Kalusto/tekninen	-50 000	0	-50 000	-12 200	37 800	75,6%	24,4%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-12 200	37 800	75,6%	24,4%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Pyörökuormaajan kauhaharjan ja ruohonleikkurin hankinta								
9825	Venesat.,vieraslait.ja rantaut	-40 000	0	-40 000	-298	39 703	99,26%	0,74%	-21 867
Menot		-40 000	0	-40 000	-298	39 703	99,26%	0,74%	-21 867
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Kalasataman laiturin asennuksen valmistelua								

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

9832	Puhoksen hulev.verkost. saneer	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9833	Race&Event sähkö-ja tietol.inf	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9906	Vesi- ja viemärlinjat	-45 000	0	-45 000	-42 248	2 752	6,11%	93,89%	-2 608
Menot		-45 000	0	-45 000	-42 248	2 752	6,11%	93,89%	-2 608
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Kiviharjunttiellä 3 uutta liittymää rakennettu								
9962	Himaniittivesijoht. saneeraus	-250 000	0	-250 000	-121 990	128 010	51,2%	48,8%	0
Menot		-250 000	0	-250 000	-121 990	128 010	51,2%	48,8%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmis elokuussa 2026.								
908	Tekninen lautakunta yhteensä	-1 380 750	0	-1 380 750	-632 941	747 809	54,16%	45,84%	-265 158
Menot		-1 410 000	-160 000	-1 570 000	-632 941	937 059	59,69%	40,31%	-265 158
Tulot		29 250	160 000	189 250	0	-189 250	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		29 250	160 000	189 250	0	-189 250	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 380 750	0	-1 380 750	-632 941	747 809	54,16%	45,84%	-265 158
Menot		-1 410 000	-160 000	-1 570 000	-632 941	937 059	59,69%	40,31%	-265 158
Tulot		29 250	160 000	189 250	0	-189 250	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		29 250	160 000	189 250	0	-189 250	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	80 YHTEENSÄ	-13 973 745	-92 500	-14 066 245	-4 172 984	9 893 261	70,33%	29,67%	-3 099 122
Menot		-14 342 650	-256 000	-14 598 650	-4 172 984	10 425 666	71,42%	28,58%	-3 960 488
Tulot		368 905	163 500	532 405	0	-532 405	-100,0%	0,0%	861 366
Rahoitusosuudet		368 905	163 500	532 405	0	-532 405	-100,0%	0,0%	861 366
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-13 973 745	-92 500	-14 066 245	-4 172 984	9 893 261	70,33%	29,67%	-3 099 122
Menot	-14 342 650	-256 000	-14 598 650	-4 172 984	10 425 666	71,42%	28,58%	-3 960 488
Tulot	368 905	163 500	532 405	0	-532 405	-100,0%	0,0%	861 366
Rahoitusosuudet	368 905	163 500	532 405	0	-532 405	-100,0%	0,0%	861 366
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0