



# Liperi

---

Elinympäristölautakunta

Talouskatsaus 1/2026

Investointiohjelma 2026

Elinympäristöpalvelut

Elympltk 26.5.2026

Liperin kunnan valtuusto hyväksyi 08.12.2025 § 96 vuoden 2026 talousarviossa elinympäristölautakunnan palvelualueen alle investointimäärärahat.

Tässä asiakirjassa on esitetty projektikohtaisesti investointiohjelma, johon on tehty lyhyt kuvaus siitä mikä on talousarvion määräraha ja mihin projekteihin mikäkin hyväksytty määräraha aiotaan tarkemmin käyttää vuoden 2026 aikana.

Elinympäristölautakunta hyväksyi 20.1.2026 § 7 talousarvion pohjalta laaditun vuoden 2026 investointiohjelman ja päivitetyn investointiohjelman 24.2.2026 § 22.

Investointiohjelman hankkeiden toteutumistilanteesta raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa talouskatsauksien yhteydessä ja lopuksi tilinpäätöksessä.

### Investointimääräraha Irtaimisto

95 000 € elinympäristöpalveluiden osuus, (505 000 € koko kunnan)

	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	95 000	0		

### Ruoka- ja siivouspalvelujen uudet hankinnat (ruoka- ja puhtauspalvelut)

TA 35 000 €

Määrärahalla hankitaan Ruokapalvelujen kalustohankinta Viinijärven kouluun astiasto ja siivousvälineet.

**Tilanne 30.4.2026**

*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
1391 / 3034				
5221 / 3022				
Menot	35 000	0		

### Elinympäristöpalveluiden uudet koneet ja laitteet

TA 60 000 €

Määrärahalla hankitaan elinympäristöpalveluun uusi traktori, ruohonleikkuri.

**Tilanne 30.4.2026**

*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja, mutta traktorin kilpailutus on käynnissä.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5261 / 3030				
Menot	60 000	0		

**Investointimääräraha Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut****TAM 505 000 €**

	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	535 000	0		
Tulot	-30	0		

**Kiinteistöjen peruskorjaus****TA 300 000 €**

Määrärahalla peruskorjataan kunnan kiinteistöjä. Alla on esitetty määrärahojen kohdentuminen.

**Tilanne 30.4.2026**

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Paloasematukikohdan katon uusimisurakka (kohde 1) keskeytettiin, kun kaikki tarjoukset ylittivät hankkeelle varatut määrärahat. Muiden kohteiden (2.–6.) osalla on valmisteltu urakkakilpailutuksia tai työn käynnistämistä.

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5211 / 3220				
Menot	300 000			
1. Paloasematukikohdan katon uusiminen	110 000	-		
2. Kunnan kiinteistöjen aurinkoenergiälaitteistojen 1 vaihe (EPBD direktiivi)	60 000	-		
3. Kunnanviraston portaat	45 000	-		
4. Päiväkotien ja kirjastojen viilennyslaitteet	40 000	-		
5. Viinijärven pallokentän huoltorakennuksen kunnostus	30 000	-		
6. Patteriston yksikön pihan koripalloaidat	15 000	-		

## Vesihuoltoavustukset

TA 50 000 €

*Haja-asutusalueiden vesi- ja viemärihuoltohankkeiden avustaminen hakemusten perusteella ja niistä tehdään erikseen viranhaltijapäätös avustusehtojen mukaisesti.*

### Tilanne 30.4.2026

*Ei avustusmaksatuksia.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5011 / 3450		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	50 000	0		

## Puolivälin päiväkodin korjaus

TA 100 000 €

*Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa puolivälin päiväkodin korjaus- ja muutossuunnitelmat uuteen käyttöön.*

### Tilanne 30.4.2026

*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Toteutussuunnittelun tarjouskilpailu ratkeaa kesäkuun alkuun mennessä.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5211 / 3253		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	100 000	0		

## Uusi päiväkoti

TA 350 000 € -- > -350 000 € = 0 € muutettu TA 2026 esitys

*Ylämyllyn uuden päiväkodin toteuttamismahdollisuus ja hankinta selvitetään ensin vuokramallilla. Jos vuokramalli ei toteudu, niin määrärahalla on tarkoitus suunnitella uusi päiväkoti Ylämyllylle.*

### Tilanne 30.4.2026

*Jos valtuusto päättää 25.5.2026, että Ylämyllyn päiväkoti toteutetaan 20 vuoden vuokramallilla, niin projektille varatut vuoden 2026 määrärahat myös nollautuvat.*

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5211 / 3254		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	0	0		

## Paloaukean koulupihan uudistaminen (kuntaosuus)

TA 100 000 €

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa Paloaukean yksikön koulupihan uudistaminen, jos hankkeelle saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi liikkeelle -ohjelman investointiavustus, joka on suunnattu kunnille päiväkotien ja peruskoulujen liikuntaedellytysten parantamiseen pihojen luonnonmukaistamisella.

### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Elinympäristölautakunta päätti 17.3.2026 § 43, että hanke voidaan toteuttaa tarvittaessa myös ilman avustusta. Kunta sai 30 000 € myönteisen avustuspäätöksen 30.4.2026 ja hanke käynnistyy kesäkuussa.

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5211 / 3230		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	100 000	0		

## Paloaukean koulupihan uudistaminen (avustusosuus)

TAM -30 000 €

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa Paloaukean yksikön koulupihan uudistaminen, jos hankkeelle saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi liikkeelle -ohjelman investointiavustus, joka on suunnattu kunnille päiväkotien ja peruskoulujen liikuntaedellytysten parantamiseen pihojen luonnonmukaistamisella. Todellinen avustusosuus on talousarviosta poiketen vain 30 %, eli avustus osuus on maksimissaan 30 000 €.

### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Elinympäristölautakunta päätti 17.3.2026 § 43, että hanke voidaan toteuttaa tarvittaessa myös ilman avustusta. Kunta sai 30 000 € myönteisen avustuspäätöksen 30.4.2026 ja hanke käynnistyy kesäkuussa.

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5211 / 3230		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	-30 000	0		

## Investointimääräraha Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Erillisten kohdekohtaisten valtuuston hyväksymien päätösten pohjalta (mm. MATO 2025-2026) maaomaisuuden hankinta kunnalle.

**190 000 €**

**Tilanne 30.4.2026**

*Määrärahalla ostettu yksi määräalaa Ylämyllyltä.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5415 / 3100 meno				
5415 / 3101 tulo				
<i>Maanhankinta, Menot</i>	200 000	17 000		
<i>Maanmyynti, Tulot</i>	-10 000	1 030		

**Investointimääräraha Infrapalvelut****1 380 000 €**

	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	1 940 000	366 721		
Tulot	- 560 000	0		

**Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (kuntaosuus liikenneväylät)****TA 460 000 €** (koko urakan TA 800 000 €, liikenneväylät, hule ja vesihuolto)

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikan liikenneväylien osuus. Hanke on alkanut vuonna 2025 ja jatkuu vuodelle 2026. Hankkeen toteutus edellyttää JTF avustuksen saamista.

**Tilanne 30.4.2026**

*Urakka on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu elokuussa.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5241 / 3526				
Menot	460 000	134 046		

**Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (kuntaosuus hulevedet)****TA 220 000 €**

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikan hulevesien osuus. Hanke on alkanut vuonna 2025 ja jatkuu vuodelle 2026. Hankkeen toteutus edellyttää JTF avustuksen saamista.

**Tilanne 30.4.2026**

*Urakka on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu elokuussa.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5491 / 3526				
Menot	220 000	167 166		

**JTF avustus välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (avustus)****TA - 560 000 €**

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikkaa, jonka rakentaminen jakautuu kahdelle vuodelle.

**Tilanne 30.4.2026**

*Urakka on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu elokuussa.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5241 / 3526				
Tulot	-560 000	0		

**Ylämyllyn kaavatiet (peruskorjaukset liikenneväylät)**

**TA 100 000 € --> -100 000 € = 0 € muutettu TA 2026 esitys**

*Määrärahalla toteutetaan osana vesihuollon korjausvelkaohjelmaa Kärritien peruskorjauksen liikenneväylän osuus.*

*Tilanne 30.4.2026. Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Määräraha siirretään uudelle projektille 3315 Kärritien peruskorjaus.*

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3308		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	0	2 614		

**Kärritien peruskorjaus (liikenneväylät, uusi projekti)**

**TAM 160 000 €** (koko urakan TAM 450 000 €, liikenneväylät, hulevedet ja vesihuolto)

*Määrärahalla toteutetaan osana vesihuollon korjausvelkaohjelmaa Kärritien peruskorjauksen liikenneväylän osuus.*

**Tilanne 30.4.2026**

*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Hankkeelle siirretään 100 000 € määräraha projektilta 3308 ja 30 000 € määrärahat projekteilta 3306 ja 3502 kattamaan Kärritien peruskorjausinvestoinnin kustannuksia.*

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3315		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	160 000	510		

**Ylämyllyn kaavatiet (Honkalammenranta 1, liikenneväylät)**

**TA 180 000 € --> -200 000 € = 380 000 € muutettu TA 2026 esitys**

(koko urakan TAM 655 000 €, liikenneväylät, hulevedet ja vesihuolto)

*Määrärahalla toteutetaan Honkalammenrannan uuden kaava-alueen kunnallisteniikan liikenneväylän osuus.*

**Tilanne 30.4.2026**

*Määrärahalla on tehty urakan valmisteluun liittyviä hankintoja. Hankkeelle siirretään 50 000 € määrärahat projekteilta 3517 ja 3302 sekä projektilta 3515, määrärahaa 100 000 € kattamaan Honkalammenrannan kunnallistekniikan kustannuksia.*

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3310		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	380 000	0		

**Kirkonkylän kaavatiet (Mäntytiie-Pappilan alue, liikenneväylät)**

TA 280 000 € (koko urakan TA 535 000 €, liikenneväylät, hule ja vesihuolto)

*Määrärahalla toteutetaan osana vesihuollon korjausvelkaohjelmaa Mäntytiie-Pappilan alueen kunnallistekniikan peruskorjauksen liikenneväylien osuus.***Tilanne 30.4.2026***Määrärahalla on kustannettu urakan kustannuksia. Urakka käynnistyi huhtikuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5241 / 3307				
Menot	280 000	21 217		

**Viinijärven kaavatiet (peruskorjaukset)**

TA 70 000 € -- &gt; -70 000 € = 0 € muutettu TA 2026 esitys

*Määrärahalla toteutetaan akuuteimpia kunnallistekniikan peruskorjauksia.***Tilanne 30.4.2026***Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Hankkeen määrärahat siirretään projektille 3315 kattamaan Kärritien peruskorjausinvestoinnin hule-kustannuksia.*

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5241 / 3313				
Menot	0	0		

**Kirkonkylän kaavatiet (peruskorjaukset)**

TA 50 000 € -- &gt; -50 000 € = 0 € muutettu TA 2026 esitys

*Määrärahalla toteutetaan akuuteimpia kunnallistekniikan peruskorjauksia.***Tilanne 30.4.2026***Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Määräraha siirretään projektille 3310 kattamaan Honkalammenrannan kunnallistekniikan kustannuksia.*

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5241 / 3302				
Menot	0	0		

## Liikenneväylät, viheralueet ja infrasuunnittelu

TA 50 000 €

*Erillisin viranhaltijapäätöksin määräraha kohdennetaan kunnallistekniikan eri suunnittelutehtäviin.*

### Tilanne 30.4.2026

*Määrärahalla on kustannettu korjaus- ja investointiohjelman mukaisia kunnallistekniikan suunnittelua.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5241 / 3300				
Menot	50 000	29 272		

## Päällystystyöt

TA 40 000 €

*Määrärahalla toteutetaan eri taajamien akuuteimpia asfaltointeja sekä muita uudis- ja korjauskohteita määrärahan puitteissa.*

### Tilanne 30.4.2026

*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5241 / 3301				
Menot	40 000	0		

## Hulevesien hallinta (peruskorjaukset)

TA 50 000 € --> -30 000 € = 20 000 € muutettu TA 2026 esitys

*Määrärahalla toteutetaan Kärritien kunnallistekniikan hulevesijärjestelyjä sekä muita tai akuutteja hulevesien hallintaan liittyvää toimenpiteitä.*

### Tilanne 30.4.2026

*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Hankkeelta siirretään 30 000 € määräraha projektille 3315 kattamaan Kärritien peruskorjauksen liikenneväylän korjausinvestointia.*

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5491 / 3306				
Menot	20 000	887		

### Kärritien hulevesi (uusi projekti)

TA 0 € -- > +70 000 € = 70 000 € muutettu TA 2026 esitys

Määrärahalta toteutetaan Kärritien kunnallistekniikan hulevesijärjestelyjä

#### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalta ei ole tehty hankintoja. Hankkeelle siirretään 70 000 € määräraha projektilta 3313 kattamaan Kärritien peruskorjausinvestoinnin hule-kustannuksia.

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5491 / 3315		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	70 000	0		

### Hulevesien hallinta (Välikankaan urakka)

TA 220 000 €

Määrärahalta toteutetaan Välikankaan yritysalueen hulevesijärjestelyjä.

#### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalta on tehty Välikankaan urakan hulevesijärjestelmiä.

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5491 / 3526		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	220 000	167 166		

### Hulevesien hallinta (Mäntytie-Pappilan alueen urakat)

TA 90 000 €

Määrärahalta toteutetaan Mäntytie-Pappilan alueen kunnallistekniikan hulevesijärjestelyjä.

#### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalta on tehty Mäntytie-Pappilan alueen urakan hulevesijärjestelmiä.

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5491 / 3307		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	90 000	11 010		

## Hulevesien hallinta (Honkalammenranta 1)

TA 80 000 € -- > +20 000 € = 100 000 € muutettu TA 2026 esitys

Määrärahalta toteutetaan Honkalammenranta 1 kunnallistekniikan hulevesijärjestelyjä

### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalta ei ole tehty hankintoja. Hankkeelle siirretään 20 000 € määräraha projektilta 3519 kattamaan Honkalammenrannan peruskorjausinvestoinnin hule-kustannuksia.

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5491 / 3310		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	100 000	0		

## Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen

TA 135 000 € -- > 100 000 € = 35 000 € muutettu TA 2026 esitys

Määräraha käytetään Pärnävaaran alueen kehittämisinvestointeihin ja muihin akuutteihin korjaustoimenpiteisiin.

### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalta ei ole tehty hankintoja. Hankkeelta siirretään 100 000 euron määräraha projektille 3310 kattamaan Honkalammenrannan kunnallistekniikan liikenneväylän kustannuksia.

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5261 / 3515		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	35 000	0		

## Lähiliikuntapaikkojen peruskorjausinvestoinnit (avustukselliset)

TAM 50 000 € -- > -50 000 € = 0 € muutettu TA 2026 esitys

Määräraha käytetään lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen pääosin investointeihin pääosin avustuksellisten hankkeiden kautta.

### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalta ei ole tehty hankintoja. Määräraha siirretään projektille 3310 kattamaan Honkalammenrannan kunnallistekniikan liikenneväylän kustannuksia.

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5261 / 3517		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	0	0		

**Investointimääräraha Vesihuoltolaitos****1 510 000 €**

	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	1 510 000	117 278		

**Liittymät, suunnittelu****TA 20 000 €**

*Erillisin viranhaltijapäätöksin määräraha kohdennetaan kunnallistekniikan ja vesihuollon suunnittelutehtäviin.*

**Tilanne 30.4.2026.**

*Määrärahalla on kustannettu korjaus- ja investointiohjelman mukaisia kunnallistekniikan suunnittelua.*

KP / Projektit	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5611 / 3400				
Menot	20 000	17 862		

**Joensuun Veden maksuosuudet****TA 555 000 €**

*Maksuosuus määräytyy hyväksytyin Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin välillä tehdyn viemäröintisopimuksen mukaisesti.*

**Tilanne 30.4.2026.**

*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5621 / 3402				
Menot	555 000	0		

**Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (kuntaosuus vesihuolto)****TA 120 000 €**

*Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikan vesihuollon osuus. Hanke on alkanut vuonna 2025 ja jatkuu vuodelle 2026. Hankkeen toteutus edellyttää JTF avustuksen saamista.*

**Tilanne 30.4.2026.**

*Urakka on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu elokuussa.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
5611/ 3526				
Menot	120 000	48 438		

### Ylämyllyn vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

**TAM 100 000 € -- > -70 000 € = 30 000 € muutettu TA 2026 esitys**

Määrärahalla toteutetaan vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaisesti Kärritien peruskorjauksen vesihuollon osuus.

#### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Hankkeelta siirretään 70 000 € määräraha projektille 3315 kattamaan Kärritien peruskorjausinvestoinnin kustannuksia. Määrärahalla on tarkoitus kustantaa Pitkäsen lammen ranta-alueen uusien liittyjien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista, jos alue liittyy Liperin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen.

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3410		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	30 000	1 774		

### Kärritien peruskorjaus (vesihuolto, uusi projekti)

**TA 0 € -- > +220 000 € = 220 000 € muutettu TA 2026 esitys**

Määrärahalla toteutetaan vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaisesti Kärritien peruskorjauksen vesihuollon osuus.

#### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Hankkeelle siirretään 70 000 € määräraha projektilta 3410 ja 150 000 € määräraha projektilta 3409 kattamaan Kärritien peruskorjausinvestoinnin kustannuksia.

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3315		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	220 000	0		

### Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

**TA 150 000 € -- > -150 000 € = 0 € muutettu TA 2026 esitys**

Määrärahalla toteutetaan Liperin vedenottamon peruskorjauksen valmistelutöitä ja muita akuutteja verkostojen peruskorjauksia.

#### Tilanne 30.4.2026

Määräraha siirretään projektille 3315 kattamaan Kärritien vesihuollon peruskorjausinvestoinnin kustannuksia.

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3409		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	0	0		

**Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (Mäntytie-Pappilan alue, vesihuolto)**

**TA 165 000 €**

*Määrärahalla toteutetaan vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaisesti Mäntytie-Pappilan alueen kunnallisten veden vesihuoltoverkostojen osuus.*

**Tilanne 30.4.2026**

*Määrärahalla on kustannettu urakan kustannuksia. Urakka käynnistyi huhtikuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3307		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	165 000	9 831		

**Viinijärven vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)**

**TA 100 000 €**

*Määrärahalla toteutetaan vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaisesti Viinijärven betoniviemärien sujutuksia sekä muita korjausvelkaohjelman mukaisia toimenpiteitä.*

**Tilanne 30.4.2026**

*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Urakkakilpailutus toteutetaan alkukesän aikana.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3408		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	100 000	11 515		

**Runkoverkostojen peruskorjaukset (runkolinjapumpun vaihdot)**

**TA 75 000 €**

*Määrärahalla toteutetaan Liperin vesihuoltoverkoston runkolinjapumppaamojen uudistamista.*

**Tilanne 30.4.2026**

*Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Urakkakilpailutus toteutetaan alkukesän aikana.*

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3455		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	75 000	0		

## Etäluettavien mittareiden uusiminen ja digitalisaatio

TA 100 000 € -- > -75 000 € = 25 000 € muutettu TA 2026 esitys

Määrärahalla käynnistetään etäluettavien vesimittareiden uusimishanke.

### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Urakkakilpailutus toteutetaan alkukesän aikana.

Hankkeelta siirretään 75 000 € määräraha projektille 3310 kattamaan Honkalammenrannan vesihuollon kustannuksia.

KP / Projekti	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611 / 3415		4/2026	8/2026	12/2026
Menot	25 000	299		

## Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat

TA 25 000 €

Määrärahalla parannetaan vesihuoltolaitoksen huoltovarmuutta mm. kameravalvonnan osalla.

### Tilanne 30.4.2026

Määrärahalla on toteutettu runkovesiviemäreiden automaatiojärjestelmien kehittämistä.

KP / Projekti	TA 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5611, 5621 / 3411		4/2026	8/2026	11/2026
Menot	25 000	27 200		

## Investoinnit 2026 yhteensä, Elinympäristöpalvelut

(valtuustoon nähden sitova määräraha)

	TAM 2026	Toteuma	Toteuma	Toteuma
Menot	4 925 000	501 000		
Tulot	-600 000	1 030		
Netto	3 695 000	499 970		