

# JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2026 on 2,5 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Niinivaaran uudella vesitornilla tehdään vielä piha-alueen viimeisteleviä töitä ja Niinivaaran vanhan vesisäiliön saneerausurakan kilpailutus on käynnissä. Kiihtelysvaaran paineenkorottamon ja varastovesisäiliön rakentaminen on meneillään. Heinävaaran alkalointilaitoksen alkalointitilojen osastoinnin rakentaminen sekä Koveron ylävesisäiliön saneerauksen suunnittelu resursoidaan uudelleen ja aloitus hankkeiden osalta siirtyy tulevalle vuodelle.

Etäluettavien vesimittareiden vaihtoja on jatkettu mm. Utran ja Rantakylän alueilla. Tänä vuonna mittareita on vaihdettu kokonaisuudessaan noin 620 kappaletta.

Kaupunkirakennepalvelujen kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt ovat käynnissä Kirkkotarhantiellä. Joensuun Veden omista saneeraushankkeista on aloitettu työt Jukolankadulla ja lisäksi jatketaan runkovesilinjan saneerausta Rantakylässä. Lisäksi on jatkettu jätevesiviemäreiden saneerausta välillä Hasanniemi-Kuhasalo sekä Kuvaniemen alueen vesihuollon rakentamista.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla uuden ympäristöluvan edellyttämän kolmannen puhdistuslinjan rakentamishankkeeseen liittyen MBBR-betonialtaiden kunnostus on tehty ja MBBR-prosessiurakoitsija valittu.

Riskienhallintaan liittyen kohteiden fyysisiä ja teknisiä suojauksia on parannettu.

## Tuloslaskelma € Tammikuu-Maaliskuu 2026 Joensuun Vesi -liikelaitos

	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos % 2025- 2026	Ennuste 31.12.2026
<b>Liikevaihto</b>	<b>18 210 000</b>	<b>4 330 773</b>	<b>23,8</b>	<b>4 233 912</b>	<b>2,3</b>	<b>18 210 000</b>
Valmistus omaan käyttöön	700 000	20 931	3	42 923	-51,2	700 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	6 784	33,9	5 927	14,4	20 000
Materiaalit ja palvelut	-7 168 839	-1 419 780	19,8	-1 452 001	-2,2	-7 168 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 169 000	-701 841	22,1	-611 387	14,8	
Ostot tilikauden aikana	-3 169 000	-701 841	22,1	-611 387	14,8	
Palvelujen ostot	-3 999 839	-717 939	17,9	-840 614	-14,6	
Henkilöstökulut	-2 939 161	-662 835	22,6	-619 432	7	-2 939 161
Palkat ja palkkiot	-2 367 161	-549 696	23,2	-518 171	6,1	
Henkilösivukulut	-572 000	-113 139	19,8	-101 261	11,7	
Eläkekulut	-490 607	-95 015	19,4	-85 922	10,6	
Muut henkilösivukulut	-81 393	-18 125	22,3	-15 339	18,2	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 335 000	-1 333 750	25	-1 303 750	2,3	-5 335 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 335 000	-1 333 750	25	-1 303 750	2,3	
Liiketoiminnan muut kulut	-430 000	-104 109	24,2	-180 214	-42,2	-430 000
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>3 057 000</b>	<b>838 013</b>	<b>27,4</b>	<b>727 366</b>	<b>15,2</b>	<b>3 057 000</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-557 000	-143 801	25,8	-253 104	-43,2	-557 000
Korkotuotot	250 000	58 766	23,5	27 239	115,7	
Muut rahoitustuotot	11 000	1 858	16,9	2 831	-34,4	
Kunnalle maksetut korkokulut	0	0	0	-78 750	-100	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-204 425	25	-204 425	0	
<b>Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>2 500 000</b>	<b>694 212</b>	<b>27,8</b>	<b>474 262</b>	<b>46,4</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Ylijäämä (alij.) ennen varauksia</b>	<b>2 500 000</b>	<b>694 212</b>	<b>27,8</b>	<b>474 262</b>	<b>46,4</b>	<b>2 500 000</b>
Poistoeron muutos	500 000	0	0	66 341	-100	500 000
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0	
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>694 212</b>	<b>23,1</b>	<b>540 603</b>	<b>28,4</b>	<b>3 000 000</b>

Hanke	TA 2026 (t€)	Toteutunut 31.3.2026 (t€)	Ennuste 31.12.2026 (t€)
<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	<b>9 180</b>	<b>1 465</b>	<b>9 180</b>
<b>RAHOITUSOSUUDET YM. TUOTOT INVESTOINTIMENOIHIN</b>	<b>-1 670</b>	<b>-2</b>	<b>-1 670</b>
Yhteisviemärintisopimukset	-1 670	-2	-1 670
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	<b>10 850</b>	<b>1 467</b>	<b>10 850</b>
<b>TALOUSVEDEN TUOTANTO</b>	<b>895</b>	<b>105</b>	<b>950</b>
Niinivaaran ylävesisäiliö	10	25	30
Valvomoympäristön kehittäminen	150	13	50
Tuupovaaran vesitornin saneeraus		10	
Kiihtelysvaaran pk saneeraus ja varastovesisäiliö	400	12	400
Heinävaaran alkalointilaitoksen saneeraus	45		
Ahvenisen vedentuotannon kapasiteetin lisäys	50		50
Koveron ylävesisäiliön saneeraus	20		
Koveron alkalointilaitoksen ilmalämpöpumput	20		20
Niinivaaran vanhan vesisäiliön saneeraus	200	45	400
<b>VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT</b>	<b>6 735</b>	<b>1 254</b>	<b>7 160</b>
Yhteishankkeet, kaupunkirakennepalvelut/Joensuun Vesi yht.	2 735	129	2 425
<b>Verkostosaneeraukset yht.</b>	<b>2 580</b>	<b>245</b>	<b>3 070</b>
Verkostosaneeraukset muut	500	50	150
Mitta-asemat	150	1	100
Kiihtelysvaaran jv-siirtolinjan saneeraus	300	70	300
Runkovesilinjan saneeraus Rantakylä-Raatekangas	250	60	480
VT 9 alitus välillä Kaislakatu-Kuumankatu	40	2	40
Jukolankatu	300	60	500
Karhunmäki-Petäikkölä vh-saneeraus	250		250
Runkovesilinjan saneeraus Pamilonkatu-Hiiskoskentie	30		30
Wahlforssinkatu	20		20
Kajaanintien alitus/Teollisuuskatu	20		20
Koskikatu välillä Sepänkatu-Koulukatu	200		300
Ruuhitien alue	300	2	540
Kettuvaarantie välillä Itaranta-Meijerintie	200		320
Siihtala	20		20
<b>Jätevesipumppaamot yht.</b>	<b>200</b>		<b>100</b>
Etäluentajärjestelmän rakentaminen	20	1	20
Jätevesiviemäreiden saneeraus välillä Hasanniemi-Kuhasalo	400	677	750
Kuvaniemen alueen vesihuolto	450	200	485
Toivonniemen ja Kylmälahden alueen vesihuolto	150	2	300
Hammaslahden vj-verkoston muutokset	200		10
<b>JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY</b>	<b>3 100</b>	<b>104</b>	<b>2 620</b>
Kuhasalon jätevedenpuhdistamo yht.	3 100	104	2 620
<b>KALUSTO</b>	<b>120</b>	<b>4</b>	<b>120</b>

## JOENSUUN VESI -LIKELAITOKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2026

Strateginen painopiste	Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso 2026	Toteutuma	Toteutumaennuste
<b>Hyvän arjen, hyvinvoinnin ja osallisuuden Joensuu</b>	Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta.	Palvelun kokonaislaadun osalta asiakastyytyväisyyden säilyttäminen hyvällä tasolla.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kevään aikana yhdessä Kaupunkirakennepalvelujen kanssa.	<b>toteutuu</b>
<b>Hyvän arjen, hyvinvoinnin ja osallisuuden Joensuu</b>	Digiohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen. Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti.	Etäluettavia vesimittareita on vaihdettu n. 1 700 kpl/vuosi.	Etäluettavia vesimittareita on tänä vuonna asennettu n. 620 kappaletta ja niitä on käytössä tällä hetkellä n. 10 490 kappaletta, joka on n. 73 % kokonaismäärästä (n. 14 400 kpl).	<b>toteutuu</b>
<b>Hyvän arjen, hyvinvoinnin ja osallisuuden Joensuu</b>	Vesihuoltolaitoksen kyberturvallisuuden kehittäminen.	Tuotetaan kybermittarin avulla kyberturvallisuuden tilannekuva.	Työ on käynnistetty kyberturvallisuuskartoituksen laatimisella.	<b>toteutuu</b>
<b>Kestävän talouden Joensuu</b>	Pidetään vesihuoltomaksut kilpailukykyisinä verrokki-kaupunkeihin ja maan keskitasoon verrattuna.	Valtakunnallisen vertailuhintalaskelman perusteella hinnat ovat valtakunnan keskitasoa ja verrokki-kaupunkeja alhaisemmat.	Valtakunnallinen vertailuhintalaskelma julkaistaan kevään aikana	<b>toteutuu</b>
<b>Kestävän talouden Joensuu</b>	Valtuuston asettaman tulostavoitteen saavuttaminen.	Tulostavoite on saavutettu sekä korvaus sijoitetusta pääomasta korkoineen on tuloutettu kaupungille.	Talous on toteutumassa suunnitellun mukaisesti.	<b>toteutuu</b>
<b>Kestävän talouden Joensuu</b>	Käynnistetään omaisuudenhallintasuunnitelman laatimistyö.	Laatimistyö on käynnistetty.	Laatimistyö käynnistetään syksyllä.	<b>toteutuu</b>

Toteutumaennusteen vaihtoehdot: **toteutuu** , **toteutuu osittain** , **ei toteudu**