

JOENSUUN VESI –LIIKELAITOS

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2026 on 2,5 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Niinivaaran Wanhan Vesisäiliön saneeraus on jatkunut mm. vanhan torniosan ja kivimuurin kunnostamisella sekä vihertöillä. Kiihtelysvaaran paineenkorottamon ja varastovesisäiliön rakentaminen on edelleen meneillään.

Etäluettavien vesimittareiden vaihtoja on tehty mm. Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran ja Heinävaaran alueilla. Tänä vuonna mittareita on vaihdettu kokonaisuudessaan noin 1 550 kappaletta.

Kaupunkirakennepalvelujen kanssa yhteisen työohjelman puitteissa vesihuollon osalta työt on saatu valmiiksi Nuohoojan- Tyllin- ja Kurpankadulla sekä Kaltimontiellä. Saneeraustyöt ovat edelleen meneillään Papin-, Hillerin- ja Väinämöisenkadulla sekä Enossa Metsätiellä. Uimaharjussa Marintien alueella työt ovat valmistuneet vesihuollon osalta. Joensuun Veden omista saneeraushankekohteista ovat valmistuneet Rantakylän runkovesilinjan sekä Ruuhitien alueen vesi- ja viemäriinjojen saneeraus. Vesijohdon sujutustyöt on aloitettu Koskikadulla ja jätevesiviemäreiden saneerausta välillä Hasanniemi-Kuhasalo on jatkettu. Vesihuoltoverkoston laajentamistyöt on saatu valmiiksi Kuvaniemen alueella, jonka jälkeen on aloitettu työt Toivonniemessä.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla uuden ympäristöluvan edellyttämän kolmannen puhdistuslinjan rakentamishankkeeseen liittyen työt ovat edelleen käynnissä.

Riskienhallintaan liittyen kohteiden fyysisiä ja teknisiä suojauksia on edelleen parannettu, ohjeistuksia päivitetty sekä osallistuttu valtakunnalliseen valmiusharjoitukseen.

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2026
Joensuun Vesi -liikelaitos

30.9.2026

				Muutos%		Ennuste
	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	2025-2026	31.12.2026
Liikevaihto	18 210 000	13 558 879	74,5	13 273 465	2,2	18 210 000
Valmistus omaan käyttöön	700 000	498 668	71,2	601 578	-17,1	700 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	19 658	98,3	13 546	45,1	20 000
Materiaalit ja palvelut	-7 168 839	-4 799 610	67	-4 837 715	-0,8	-7 168 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 169 000	-2 253 762	71,1	-2 064 255	9,2	
Ostot tilikauden aikana	-3 169 000	-2 253 762	71,1	-2 064 255	9,2	
Palvelujen ostot	-3 999 839	-2 545 847	63,6	-2 773 460	-8,2	
Henkilöstökulut	-2 939 161	-2 212 365	75,3	-2 106 934	5	-2 939 161
Palkat ja palkkiot	-2 367 161	-1 786 841	75,5	-1 709 385	4,5	
Henkilösivukulut	-572 000	-425 523	74,4	-397 549	7	
Eläkekulut	-490 607	-366 504	74,7	-346 880	5,7	
Muut henkilösivukulut	-81 393	-59 019	72,5	-50 668	16,5	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 335 000	-4 001 250	75	-3 911 250	2,3	-5 335 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 335 000	-4 001 250	75	-3 911 250	2,3	
Liiketoiminnan muut kulut	-430 000	-306 091	71,2	-388 314	-21,2	-430 000
Liikelyijäämä (-alijäämä)	3 057 000	2 757 889	90,2	2 644 376	4,3	3 057 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-557 000	-425 431	76,4	-696 307	-38,9	-557 000
Korkotuotot	250 000	179 657	71,9	144 620	24,2	
Muut rahoitustuotot	11 000	8 187	74,4	8 598	-4,8	
Kunnalle maksetut korkokulut	0	0	0	-236 250	-100	
Korvaus peruspääomasta	-818 000	-613 274	75	-613 274	0	
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaista erää	2 500 000	2 332 458	93,3	1 948 069	19,7	2 500 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	2 500 000	2 332 458	93,3	1 948 069	19,7	2 500 000
Poistoeron muutos	500 000	0	0	66 341	-100	500 000
Vapaaeht. varauksen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	3 000 000	2 332 458	77,7	2 014 411	15,8	3 000 000

Hanke	TA 2026 (t€)	Toteutunut 30.9.2026 (t€)	Ennuste 31.12.2026 (t€)
NETTOINVESTOINNIT	9 180	7 616	9 180
RAHOITUSOSUUDET YM. TUOTOT INVESTOINTIMENOIHIN	-1 670	-379	-1 400
Yhteisviemäröintisopimukset	-1 670	-379	-1 400
INVESTOINTIMENOT	10 850	7 995	10 580
TALOUSVEDEN TUOTANTO	895	1 069	1 336
Niinivaaran ylävesisäiliö	10	143	145
Valvomoympäristön kehittäminen	150	36	50
Tuupovaaran vesitornin saneeraus		20	30
Kiihtelysvaaran pk saneeraus ja varastovesisäiliö	400	414	470
Heinävaaran alkalointilaitoksen saneeraus	45	1	1
Ahvenisen vedentuotannon kapasiteetin lisäys	50	71	80
Koveron ylävesisäiliön saneeraus	20		
Koveron alkalointilaitoksen ilmalämpöpumput	20	10	10
Louhiojan paineensäätöasema		47	50
Niinivaaran Wanhan Vesisäiliön saneeraus	200	327	500
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT	6 735	5 951	7 314
Yhteishankkeet, kaupunkirakennepalvelut/Joensuun Vesi yht.	2 735	1 805	2 377
Verkostosaneeraukset yht.	2 580	2 802	3 282
Verkostosaneeraukset muut	500	264	270
Mitta-asetat	150	1	100
Kiihtelysvaaran jv-siirtolinjan saneeraus	300	387	420
Höytiäisen kanavan vj-alitus		1	1
Runkovesilinjan saneeraus Rantakylä-Raatekangas	250	539	560
VT 9 alitus välillä Kaislankatu-Kuurnankatu	40	25	25
Jukolankatu	300	552	550
Karhunmäki-Petäikkölä vh-saneeraus	250	47	47
Runkovesilinjan saneeraus Pamilonkatu-Hiiskoskentie	30		
Wahlforssinkatu	20		20
Kajaanintien alitus/Teollisuuskatu	20		
Koskikatu välillä Sepänkatu-Koulukatu	200	84	300
Ruuhitien alue	300	573	650
Kettuvaarantie välillä Itaranta-Meijerintie	200	329	329
Siihtala	20		10
Jätevesipumppaamot yht.	200	30	100
Etäluentajärjestelmän rakentaminen	20	15	20
Jätevesiviemäreiden saneeraus välillä Hasanniemi-Kuhasalo	400	747	800
Kuvaniemen alueen vesihuolto	450	460	475
Toivonniemen ja Kylmälahden alueen vesihuolto	150	88	250
Hammaslahden vj-verkoston muutokset	200	4	10
JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY	3 100	898	1 810
Kuhasalon jätevedenpuhdistamo yht.	3 100	898	1 795
Enon jätevedenpuhdistamo yht.			15
KALUSTO	120	77	120

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2026

Strateginen painopiste	Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso 2026	Toteutuma	Toteutumaennuste
Hyvän arjen, hyvinvoinnin ja osallisuuden Joensuu	Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta.	Palvelun kokonaislaadun osalta asiakastytyvyyden säilyttäminen hyvällä tasolla.	Asiakastytyvyysskysely on toteutuksessa yhdessä Kaupunkirakennepalvelujen kanssa ja analyysin tiedot on saatu. Asiakastytyvyys ja palvelun kokonaislaatu on säilynyt hyvällä tasolla.	toteutuu
Hyvän arjen, hyvinvoinnin ja osallisuuden Joensuu	Digiohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen. Etäluentateknologiaa otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelman mukaisesti.	Etäluettavia vesimittareita on vaihdettu n. 1 700 kpl/vuosi.	Etäluettavia vesimittareita on tänä vuonna asennettu n. 1 550 kappaletta ja niitä on käytössä tällä hetkellä n. 11 400 kappaletta, joka on n. 79 % kokonaismäärästä (n. 14 400 kpl).	toteutuu
Hyvän arjen, hyvinvoinnin ja osallisuuden Joensuu	Vesihuoltolaitoksen kyberturvallisuuden kehittäminen.	Tuotetaan kybermittarin avulla kyberturvallisuuden tilannekuva.	Meneillään on kyberturvallisuuskartoituksen laatiminen.	toteutuu
Kestävän talouden Joensuu	Pidetään vesihuoltomaksut kilpailukyysisinä verokkikaupunkeihin ja maan keskitasoon verrattuna.	Valtakunnallisen vertailuhintalaskelman perusteella hinnat ovat valtakunnan keskitasoa ja verokkikaupunkeja alhaisemmat.	Vertailu valtakunnalliseen vertailuhintalaskelmaan on tehty ja sen perusteella hinnat ovat valtakunnan keskitasoa alhaisemmat.	toteutuu
Kestävän talouden Joensuu	Valtuuston asettaman tulostavoitteen saavuttaminen.	Tulostavoite on saavutettu sekä korvaus sijoitetusta pääomasta korkoineen on tuloutettu kaupungille.	Talous on toteutumassa suunnitellun mukaisesti.	toteutuu
Kestävän talouden Joensuu	Käynnistetään omaisuudenhallintasuunnitelman laatimistyö.	Laatimistyö on käynnistetty.	Laatimistyö aloitetaan lokakuussa.	toteutuu

Toteutumaennusteen vaihtoehdot: **toteutuu**, **toteutuu osittain**, **ei toteudu**