

## Investointien toteutuminen 31.7.2022

KUNNANHALLITUS			TA 2022	TOT 31.7.2022	LTK-MUUTOS- ESITYS	KH-MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU 2022	TA
<b>KP</b>	<b>YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>-550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1002	2000	Maan osto	-500 000					
1002	2000	Maan myynti	30 000					
		Arvopaperit osto						
1002	7020	Irtain omaisuus	-80 000					
TEKNINEN LAUTAKUNTA			TA 2022	TOT 31.7.2022	LTK-MUUTOS- ESITYS	KH-MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU 2022	TA
<b>KP</b>	<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>-12 280 000</b>	<b>-6 691 572</b>	<b>1 688 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 562 000</b>	
4220	3000	Hankesuunnittelu	-30 000	0				
4220	3020	Terveyskeskus	-400 000	-927 061	-527 000		-927 000	
4220	3215	Kontiolahden koulun peruskorjaus	-1 600 000	-249 650	450 000		-1 150 000	
4220	3220	Lehmon yhtenäiskoulu	-9 900 000	-5 384 810	1 900 000		-8 000 000	
4220	3230	Peruskorjausinvestoinnit	-250 000	-92 789	-30 000		-280 000	
4220	3240	Kirkonkylänkoulun saattoliikenne	-50 000	-18 191	10 000		-40 000	
4220	3238	Lehmon aluepalvelukeskuksen muutostyöt			-60 000		-60 000	
4220	3069	Päiväkoti Lehdokki			-80 000		-80 000	
4220	3600	Kiviniemen päärakennus	-300 000	-19 071	275 000		-25 000	
4220	3600	Kiviniemen päärakennus vakuutuskorvaus	250 000	0	-250 000		0	
<b>KP</b>	<b>KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>-2 451 000</b>	<b>-653 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 451 000</b>	
4100	5009	Bussipysäkit	-20 000	0			-20 000	
4100	5013	Urheilukentäntien jatkaminen	-150 000	-106 840			-150 000	
4100	5020	Heikinpellon asemakaava-alueen rakentaminen	-400 000	-170 311			-400 000	
4100	5021	Kestopäällysteiden pintausta	-50 000	-12 727			-50 000	
4100	5023	Meluasteiden suunnittelu ja rakentaminen	-30 000	0			-30 000	
4100	5040	Olli Tiaisentie, muutokset ja kestopäällystys	-390 000	0			-390 000	
4100	5141	Tievalaistus	-100 000	-60 792			-100 000	
4125	5161	Leikkikentät	-30 000	0			-30 000	
4130	5171	Lähikentät ja reitit	-60 000	-16 520			-60 000	
4100	5173	Kruununrannan laajentaminen	-600 000	-173 438			-600 000	
4130	5191	AH-keskus kehittäminen	-30 000	-2 757			-30 000	

4125	5236	Puistot	-50 000	0	-50 000
4640	5251	Venesatamat	-20 000	-661	-20 000
4130	5255	Kirkonkylän urheilupuisto	-35 000	0	-35 000
4100	5261	Kaavatiesuunnittelu	-70 000	-6 004	-70 000
4100	5300	Tiehankkeet	-400 000	-102 998	-400 000
4102	5350	Hulevesijärjestelmien rakentaminen	-31 000	0	-31 000
4102	5350	Hulevesijärjestelmien avustukset	15 000	0	15 000

0

**KP KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ NETTO** -30 000 0 0 0 -30 000

4600 6520 Kaukolämpölaitos -30 000 0 -30 000

**TEKNINEN LAUTAKUNTA** TA 2022 TOT 31.7.2022 LTK-MUUTOS-ESITYS KH-MUUTOS-ESITYS MUUTETTU TA 2022

**KP VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ NETTO** -2 070 000 -212 505 0 0 -2 070 000

9000	6110	Lehmon kiertovesiverkoston rakentaminen	-500 000	-2 233	-500 000
9000	6130	Vesihuoltohankkeet	-200 000	-108 604	-200 000
9000	6134	Lehmon vedenottamon saneeraus	-650 000	-4 633	-650 000
9000	6150	Vedenottamohanke	-230 000	-9 952	-230 000
9000	6170	Joensuun veden maksuosuudet	-30 000	0	-30 000
9000	6181	Puhdasvesiverkoston suunnittelu	-30 000	0	-30 000
9000	6182	Vesihuoltoverkoston suunnittelu	-30 000	0	-30 000
9000	6221	Vesimittarien vaihto	-100 000	-10 942	-100 000
9000	6400	Uuden asemakaava-alueen rakentaminen	-300 000	0	0
9000	5173	Kruununrannan laajentaminen	0	-76 141	-300 000

**KP IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO** -185 000 -150 408 0 0 -185 000

4721	7030	Ravintopalvelujen irtaimisto, astianpesukoneet	-25 000	-5 332	-25 000
4130	7310	Kunnossapitokalusto (liikunta)	-210 000	-145 076	-210 000
4130	7310	Hyvitys vanhasta latukoneesta	50 000		50 000

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ** TA 2022 TOT 31.7.2022 LTK-MUUTOS-ESITYS KH-MUUTOS-ESITYS MUUTETTU TA 2022

Kunnanhallitus

- Maan osto	-500 000	0	0	0	0
- Maan myynti	30 000	0	0	0	0
- Arvopaperit osto					
- Irtain omaisuus	-80 000	0	0	0	0
<b>Tekninen lautakunta</b>					
- Talonrakennus	-12 280 000	-6 691 572	1 688 000	0	-10 562 000
- Kunnallistekniikka	-2 451 000	-653 048	0	0	-2 451 000
- Kaukolämpölaitos	-30 000	0	0	0	-30 000
- Vesihuoltolaitos	-2 070 000	-212 505	0	0	-2 070 000
- Irtain omaisuus	-185 000	-150 408	0	0	-185 000
<b>YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-17 566 000</b>	<b>-7 707 533</b>	<b>1 688 000</b>	<b>0</b>	<b>-15 298 000</b>

**PERUSTELUT** kirjoitetaan erilliselle word tiedostolle

## PERUSTELUT

### Tekninen lautakunta:

#### Talonrakennus:

- |      |      |                  |
|------|------|------------------|
| 4220 | 3000 | Hankesuunnittelu |
|------|------|------------------|
- Ei toimenpiteitä.
- |      |      |               |
|------|------|---------------|
| 4220 | 3020 | Terveyskeskus |
|------|------|---------------|
- 3020 Kirkonkylän Soteaseman rakentaminen. Hankkeen arvioitu valmistumisaika 1/2022. Hankkeen kustannusarvio 7,4 M€.
    - Kirkonkylän Soteasema valmistui ja otettiin käyttöön aikataulussa. Lopulliset kustannukset alittivat kustannusarvion noin 300 000 eurolla ollen 7 108 000 €. Vuodelle 2022 varattu määräraha ei kuitenkaan riittänyt vaan ylittyi noin 527 000 eurolla.
- |      |      |                                  |
|------|------|----------------------------------|
| 4220 | 3215 | Kontiolahden koulun peruskorjaus |
|------|------|----------------------------------|
- Kontiolahden koulun peruskorjaus. Vuonna 2022 peruskorjataan keittiö ja ruokasalitilat sekä tehdään uudet sisäänkäynti ja eteistilat sukkakoulua varten. Ruokasalin ja käytävien välistä poistuu nykyiset väliseinät, jolloin tilasta tulee koulun "olohuone" ja ruokasalin käyttöä voidaan samalla laajentaa myös nuorison iltakäyttöä varten.
    - Kontiolahden koulun B-osan laajennushanke toteutetaan puitesopimuksien mukaisilla hinnoilla ja rakennusteknisten töiden, putkitöiden, IV-töiden, automaatiotöiden ja sähkötöiden toteutuksesta on laadittu erilliset urakkasopimukset puitesopimuskumppaneiden Rakennusliike Joentalo Oy:n, WP-Putki Oy:n, LVI-Jomutek Oy:n ja Kontio-Sähkö Oy:n kanssa. Vanhassa osassa keittiön ja ruokasalin muutostyöt on saatu valmiiksi. Toiminta alkaa tiloissa 11.8.2022 alkaen. Koulukeskuksen muutostyöt jatkuvat seuraavaksi kenkäeteisen laajennusosalla. Laajennus ei valmistu vuoden 2022 loppuun mennessä, vaan siirtyy vuoden 2023 puolelle. Vuodelle 2022 muutostöihin on varattu 1,6 M€:n määräraha. Muutostöiden kokonaiskustannusarvio on tarkentunut 1 300 000 euroon ja vuodelle 2022 tarvittava määräraha 1 150 000 euroon. Vuodella 2022 varatusta määrärahasta voidaan siis vähentää 450 000 euroa.
- |      |      |                      |
|------|------|----------------------|
| 4220 | 3220 | Lehmon yhtenäiskoulu |
|------|------|----------------------|
- Lehmon yhtenäiskoulun rakentaminen. Arvioitu valmistumisaika vuonna 2023.
  - Hankkeen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio 18,9 Me
    - Materiaalitoimitusviiveistä johtuen hankkeen aikataulu viivästyy noin puolella vuodella alkuperäisestä aikataulusta. A-osa valmistuu yhtenä kokonaisuutena marraskuun loppuun, käyttäjän kalustus ja muutto joulukuussa 2022. Kivikoulun purkaminen alkaa koulun syyslukukauden 2022 päättyessä. Liikuntahallin rakentaminen alkaa vuoden 2022 aikana. E- ja C-osan saneeraus alkaa tammikuussa 2023. Yläkoulu aloittaa syksyllä 2023 yhtenäiskoulun tiloissa. Viivästyisestä johtuen osa urakan maksueristä siirtyy vuodelle 2023, joten vuoden 2022 investointimäärärahasta voidaan vähentää 1,9 mil.€.
- |      |      |                          |
|------|------|--------------------------|
| 4220 | 3230 | Peruskorjausinvestoinnit |
|------|------|--------------------------|
- Kylmäojan päiväkotiaitojen ja leikkivälineiden uusiminen
    - Kylmäojan päiväkodin piha-aidat ja portit on uusittu kokonaisuudessaan elokuussa 2022.
    - Kylmäojan päiväkodin leikkivälineiden uusinta alkaa elokuussa 2022.
  - Kulhon piha-alue ja leikkivälineiden uusiminen

- Kulhon päiväkodin leikkivälineiden uusinta alkaa elokuussa 2022.
- Paiholan päiväkodin piha-aitojen uusiminen
  - Paiholan piha-alueen aidat on uusittu kokonaisuudessaan heinäkuussa 2022.
- Lehmon palvelukeskus, RAU uusinta
  - Uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- Paiholan päiväkotiki, RAU uusinta
  - Uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- Kylmäoijan koulu ja päiväkotiki, liikuntahalli, RAU uusinta
  - Uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- Peltosirkun päiväkotiki, RAU uusinta
  - Uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- Onttolan päiväkotiki, RAU uusinta
  - Uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- Varparannan koulu, RAU uusinta
  - Uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- CLiq-järjestelmän laajentaminen, kulunvalvonta/avainten hallinta
  - Kulunvalvontaa uusittu kesän 2022 aikana Kylmäoijan liikuntasalin tiloissa, Kirkonkylän liikuntahallin tiloissa ja Koulukeskuksen tiloissa.
- Kontiovilla, hoitajakutsujärjestelmä
  - Kontio villan hoitajakutsujärjestelmä rakennettiin BLC Turva Oy:n toimesta ns. kuukausiveloituksellisena järjestelmänä, koska kyseinen toiminta siirtyy vuoden 2023 alussa Hyvinvointialueelle. Samassa yhteydessä hoitajakutsusopimus siirtyy Hyvinvointialueelle vastattavaksi. Tähän varattu raha siirtyy leikkivälineiden uusintaa varten.
- Latukonehalli lämpimäksi
  - Aloitettu keväällä ja rakentaminen jatkuu kesän - loppu vuoden 2022 aikana.
- Museorakennus kengittäminen
  - Museorakennuksen remontti on saatu valmiiksi kesän 2022 aikana. Remontti toteutui ennakoitua edullisemmin.
  - Remontin kokonaiskustannukset ovat n.15 000 €.
  - Hanketta varten saimme Museovirastolta avustusta 8000 € peruskorjausta varten (haettu avustus oli laadittu 32 000 € peruskorjauskustannusten mukaan).
  - Museovirasto päättää avustuksen mahdollisesta takaisinmaksuvelvoitteesta, kun loppuraportointi on toimitettu syksyllä 2022 Museovirastolle.
- Sähköautojen latausasema
  - Hanketta varten haettu ja Energiavirasto on myöntänyt avustusta 15 749 €.
  - Latausasemat tilattu Unified Chargers Oy:ltä. Toimitus joulukuun alkupuolella 2022.
  - Latausasemat tulevat Kirkonkylälle alakoulun liikuntasalin puoleiselle paikoitusalueelle.
  - Energiaviraston tukimaksatus toteutuu, kun latausasemat ovat käytössä. Tuen maksatus voi siirtyä mahdollisesti vuoden 2023 alkupuolelle.
- Lehmon aluepalvelukeskus, Islab tilojen remontti
  - Lisämäärärahan tarve 30 000 €

4220            3240            Kirkonkylänkoulun saattoliikenne

- Kirkonkylän koulun saattoliikenne. Määrärahalla rakennetaan kirkonpuoleisen parkkipaikan viereen saattoliikennealue.
  - Hanke toteutettu kunnan omana työnä, alue asfaltointia vaille valmis.
  - Esitän, että hankkeesta käyttämättä jääneet määrährahat n.10 000 € poistetaan.

4220            3069            Päiväkotiki Lehdokki

- Vuodelle 2022 ei ole varattu investointimäärärahaa Lehmon päiväkotitilojen laajenemisen myötä. Lehmon entisen S-Marketin tiloihin valmistuu vaiheittain Päiväkoti Lehdokki vuoden 2022 loppuun mennessä.
  - Esitän, että Lehmon yhtenäiskoulu hankkeelta siirretään investointimäärärahaa uudelle perustettavalle investointihankkeelle seuraavasti.
    - Piha-aitojen uusiminen 21 000 €
    - Piha-alueen leikkivälineiden uusiminen ja asennukset 38 000 €
    - Ravintohuollon määrärahamuutokset koskien em. hanketta:
      - Ruoankuljetusvaunut ja jää- ja pakastekaapit 21 000 €

- |      |      |   |  |
|------|------|---|--|
| 4220 | 3600 | Kiviniemen päärakennus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Päärakennuksen rakentaminen ei toteutune vuoden 2022 aikana, suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset vuoden 2022 osalta n. 25 000 €, Määrärahasta voidaan poistaa 275 000 €.</li> </ul> |
| 4220 | 3238 | Lehmon aluepalvelukeskuksen muutostyöt, hammaslääkäritilan rakentaminen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisämääräraha tarve hammaslääkäritilan rakentamista varten 60 000 €</li> </ul>  |
| 4220 | 3600 | Kiviniemen päärakennus vakuutuskorvaus                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulomääräraha 250000 € (vakuutuskorvaus) poistetaan vuoden 2022 talousarviosta.</li> </ul>  |

#### **Kunnallistekniikka:**

- |      |      |   |   |
|------|------|---|---|
| 4100 | 5009 | Bussipysäkit                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Määräraha tullaan käyttämään syksyn 2022 aikana olemassa olevien pysäkkien perusparantamiseen</li> </ul>   |
| 4100 | 5013 | Urheilukentäntien uusiminen                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urheilukentäntien uusi alue on kilpailutettu ja hanke tulee valmistumaan elokuun 2022 aikana. Hankkeen toteuttaa Konepalvelu J. Nenonen Oy.</li> </ul> |
| 4100 | 5020 | Heikinpellon asemakaava-alueen rakentaminen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Määrärahalla rakennetaan alueen kevyen liikenteen väylät ja valaistus. Hanke toteutetaan omana työnä.</li> </ul>                                       |
| 4100 | 5021 | Kestopäällysteiden pintausta                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Määrärahalla tehdään pieniä kiireellisiä kestopäällysteiden pintausta.</li> </ul>  |
| 4100 | 5023 | Melusteiden suunnittelu ja rakentaminen     |   |

- Määrärahalla suunnitellaan meluntorjunta VT6 kohteisiin. Hankkeen käynnistymistä on hidastanut keväällä 2022 päättynyt infrasuunnittelun puitesopimus. Suunnittelutyöt käynnistyivät puitekumppaneiden kanssa kesällä 2022.
- 4100 5040 Olli Tiaisentie, muutokset ja kestopäällistys
- Alueen kestopäällistys, kiveykset ja multaukset valmistuvat syksyn 2022 aikana.
- 4100 5141 Tievalaistus
- Vuoden 2022 katuvalaistusten rakentaminen kilpailutettiin keväällä 2022. Urakoitsijaksi valittiin Kontio-Sähkö Oy. Katuvalaistustöitä tehdään mm. Rakentajantien ympäristössä, Hovimäentiellä ja Kylmäojantiellä. Lisäksi rakennetaan uusi valaistus Kontioniementien kevyen liikenteen väylälle.
- 4125 5161 Leikkikentät
- Määräraha käytetään liikuntapaikkasuunnitelman mukaisiin toteutuksiin syksyn 2022 aikana. Valmistuvaa liikuntapaikkasuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty sivistyslautakunnassa.
- 4130 5171 Lähikentät ja reitit
- Lehmon urheilukeskuksen ulkokuntosali on valmistunut. Lehmon jalkapallokentän aidan korottaminen valmistuu syksyn 2022 aikana. Kruununrannan tenniskentän kunnostaminen syksyn 2022 aikana. Latupohjien perusparantamista syksyllä 2022.
- 4100 5173 Kruununrannan laajentaminen
- Kruununrannan uusi asuinalue valmistuu suunnitellusti loppukesän 2022 aikana. Hanke toteutetaan omana työnä.
- 4130 5191 AH-keskus kehittäminen
- Määrärahaa käytetään AH-keskuksen valaistuksen suunnitteluun. Lisäksi tehdään hiihtoladun kestopäällisteen pintauksia.
- 4125 5236 Puistot
- Sataman puiston suunnitelmat päivitettiin ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa. Sataman puiston suunnitelmien päivittämisen yhteydessä järjestettiin puistoilta, missä kuultiin lähiasukkaiden toiveita. Vuoden 2022 aikana puiston rakentamistyöt alkavat alueen muotoilulla, multauksella ja kulkureittien rakentamisella.
- 4640 5251 Venesatamat
- Häikänniemen alueella tehdään kesän ja syksyn aikana kunnostustöitä. Lisäksi tehdään pieniä perusparannustöitä.
- 4130 5255 Kirkonkylän urheilupuisto
- Määrärahalla tarkennetaan urheilupuistosta aiemmin tehtyä yleissuunnitelmaa. Urheilupuiston tarkemman suunnittelun yhteydessä rakentamistöiden vaiheistaminen tarkentuu. Suunnittelun yhteydessä alueelle tehdään tarvittavia pohjatutkimustöitä. Hankkeen käynnistymistä on hidastanut keväällä 2022 päättynyt infrasuunnittelun puitesopimus.
- 4100 5261 Kaavatiesuunnittelu

- Infrarakentamisen suunnittelutöiden puitesopimus päättyi keväällä 2022. Kilpailutus järjestettiin ja uusien kumppaneiden kanssa tehtiin sopimukset. Vanhan puitesopimuksen päättyminen viivästytti suunnittelutöiden käynnistämistä.
- Suunniteltavia kohteita:
  - Karhulan uusi asemakaava-alue
  - Kruununtien kiertoliittymä
  - Lamminrannan perusparantaminen
  - Jaamankankaan teollisuusalueen hulevedet
  - Lehmonkankaan asuinalue

4100            5300            Tiehankkeet

- Kirkonkylän kaava-alueet
  - Tiemerkintöjen paikkamaalaus
  - Lumenkaatopaikan viimeistelyitä
  - Keskuskadun tiekaiteen uusiminen
- Lehmon kaava-alueet
  - Tiemerkintöjen paikkamaalaus
  - Pohjatuulentien viimeistelyitä
  - Pohjatuulentien hidasteen korjaus
  - Imeytyskenttien puhdistaminen
  - Soralan kestopäällyste ja viimeistelyitä
- Kontionientie KVL valaistus n. 1200 m
  - Hanke toteutetaan 5141 Tievalaistus hankkeen yhteydessä
- Liikennemerkkien uudistaminen
  - Liikennemerkkien hankinta kilpailutettiin ja toimittajaksi valittiin Joenkilpituote Oy. Liikennemerkkien vaihtaminen aloitetaan Lehmon ja Kirkonkylän alueella syksyn 2022 aikana.

4102            5350            Hulevesijärjestelmien rakentaminen

- Aluehallintoviranomaiselta on haettu hankkeelle avustusta vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Avustus myönnettiin keväällä 2022. Suunnitelmien mukaiset työt tehdään vuosien 2022 ja 2023 aikana.

4102            5350            Hulevesijärjestelmien avustukset

- Avustus vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen myönnettiin.

#### **Kaukolämpölaitos:**

4600            6520            Kaukolämpölaitos

#### **Vesihuoltolaitos:**

9000            6110            Lehmon kiertovesiverkoston rakentaminen



- Suunnitelmat valmistuneet, maanomistajaluvat sijoitusta varten hankittu, sijoituslupaa haetaan Fingridiltä voimalinjan alueelle sekä Ely-keskukselta valtatie 6:n alueelle. Lisäksi Kyyrönsuon yksityistien alitukseen haetaan lupaa.

9000	6130	Vesihuoltohankkeet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erittelemättömät laajennukset <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Urheilukentäntie osalta vesihuolto on valmistunut heinäkuun lopussa.</li> </ul> </li> <li>• Peruskorjaukset (mm. Alakeskusten uusinta) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Alakeskusten uusinta on aloitettu.</li> </ul> </li> <li>• Vesitorni, vesikaton vuodon korjaus <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Vesikaton pinnoitustyö on valmistunut kesäkuun lopussa. Vesitornin puhdistus ja näytteenotto käynnissä.</li> </ul> </li> <li>• Kären ranta-alue, jatko <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Suunnitelmat valmiit, mutta maanomistajalupien hankkiminen vielä kesken.</li> </ul> </li> <li>• Palokankaantie vesihuolto (Jotwire) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Valmistunut huhtikuun lopussa.</li> </ul> </li> </ul>
9000	6134	Lehmon vedenottamon saneeraus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehmon vedenottamon suunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 28.6.2022, jonka jälkeen hanke on laitettu kilpailutukseen. Kesälomakaudesta johtuen tarjousten jättöaika on 26.8.2022. Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessaan 30.8.2022.</li> </ul>
9000	6150	Vedenottamohanke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPM:ltä saatu sijoituslupa. PKS:ltä ostettu sähköliittymä. Kaivon paikoille on rakennettu tiet, siiviläputkikaivot ja asennettu kaivotalot. Joensuun vesi on rakentanut koepumppausta varten liitosputket runkovesijohtoon, josta vesi johdetaan Joensuun veden verkostoon.</li> </ul>
9000	6170	Joensuun veden maksusuudet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontiolahden kunnan osuus Joensuun Veden investointihankkeista yhteisviemäröintisopimuksen mukaisesti.</li> </ul>
9000	6181	Puhdasvesiverkoston suunnittelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karhulan alueen suunnittelu aloitettu</li> </ul>
9000	6182	Vesihuoltoverkoston suunnittelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karhulan alueen suunnittelu aloitettu</li> </ul>
9000	6221	Vesimittarien vaihto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vesimittareita ei ole saatu resurssipulan vuoksi omana työnä vaihdettua alkuvuoden aikana.</li> </ul>
9000	6400	Uuden asemakaava-alueen rakentaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tälle projektille varatut määrärahat 300 000 € siirretään projektille 5173 Kruununrannan laajentaminen</li> </ul>
9000	5173	Kruununrannan laajentaminen	

- Vesihuollon osalta valmis heinäkuun lopussa

**Irtainomaisuus:**

4721	7030	Ravintopalvelujen irtaimisto, astianpesukoneet	
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Hankittu Kylmäojan koululle uuni 4500 (0%), hankitaan yläkoulun keittiölle 2 kpl ruoankuljetusvaunuja (kylmä), yht, 8340 e ja ruoankuljetusvaunu (yhdistelmä) 1 kpl, yht. 4655 e</li></ul>
4130	7310	Kunnossapitokalusto (liikunta)	
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Latukone on kilpailutettu ja hankittu, latukoneen toimitti Kessu Oy. Lisäksi hankittiin uusi traktorimönkijä rikkoutuneen tilalle.</li></ul>
4130	7310	Hyvitys vanhasta latukoneesta	
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Hyvitykset vanhasta latukoneesta ja traktorimönkijästä on huomioitu hankintojen kilpailutuksessa</li></ul>

Määrärahamuutosten vaikutus koko teknisen lautakunnan osalta on +1 688 000 €