



# Liperi

Elinympäristölautakunta

Toimintakertomus 2025

Investointiohjelma 2025

Elinympäristöpalvelut

Elympltk 24.2.2026

Liperin kunnan valtuusto hyväksyi 16.12.2024 § 57 vuoden 2025 talousarviossa elinympäristölautakunnan palvelualueen alle investointimäärärahat.

Tässä asiakirjassa on projektikohtaisesti investointiohjelma, johon on tehty lyhyt kuvaus siitä mikä on talousarvion määräraha ja mihin projekteihin mikäkin hyväksytty määräraha aiotaan tarkemmin käyttää vuoden 2025 aikana. Investointiohjelman hankkeiden toteutumistilanteesta raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa talouskatsauksien yhteydessä ja lopuksi tilinpäätöksessä.

Tilanne investointiohjelmaan on kirjattu 31.12.2025 toteumien mukaisesti ja samassa on esitetty muutokset myös määrärahoissa ja tarkempi kuvaus investointiprojektien tilanteesta joulukuun loppuun 2025 mennessä ja esitys jatkotoimenpiteistä.

### **Investointimääräraha Irtaimisto**

**160 000 € elinympäristöpalveluiden osuus, (210 000 € koko kunnan)**

	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
<i>Menot</i>	160 000	20 725	20 725	20 725

### **Elinympäristöpalveluiden uudet koneet ja laitteet**

**TA 20 000 €**

*Määrärahalla hankitaan elinympäristöpalveluun uusi mönkijä, joka palvelee ensisijaisesti Vesihuoltolaitosta ja liikunta- ja ulkopaikka-alueita*

#### **Tilanne 31.12.2025**

*Määrärahalla on hankittu elinympäristöpalveluihin uusi mönkijä.*

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5261 / 3030				
<i>Menot</i>	20 000	20 725	20 725	20 725

## Kiinteistöjen varmuus- ja valmiusasiat

TA 100 000 €

Määrärahalla hankitaan varavoimakone Patteriston yksikön varmuuskeittiölle, joilla voidaan turvata kunnan toimintojen tuottaminen myös sähkökatkojen ja muiden kriisien aikana.

### Tilanne 31.12.2025

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti varavoimakoneen hankinnan alkukesästä ja hankintasopimus Machinery Oy:n kanssa tehtiin 11.7.2025. Varavoimakoneen katoksen urakkakilpailutus oli elokuussa ja katos valmistui marraskuussa. Varavoimakone asennettiin ja otettiin käyttöön joulukuussa.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5211 / 3031				
Menot	100 000	0	3 443	96 564

## Ruokapalvelujen kalustohankinta

TA 40 000 €

Määrärahalla hankitaan ruokapalveluille uudet ruokakuljetukseen termovaunut korvaamaan nykyiset mustat laatikot. Hankinta kilpailutetaan osana hankintatoimen ammattikeittiölaite- ja ammattipesukone kilpailutusta kevään aikana.

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja, mutta termovaunujen kilpailutus toteutettiin osana seudullista hankintaa.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
1391 / 3034				
Menot	40 000	0	3 138	21 578

## Investointimääräraha Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

TAM 880 000 €

	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
Menot	880 000	9 535	603 300	882 864
Tulot	-		-316 762	-330 568

## Vesihuoltoavustukset

50 000 €

*Haja-asutusalueiden vesi- ja viemärihuoltohankkeiden avustaminen hakemusten perusteella ja niistä tehdään erikseen viranhaltijapäätös avustusehtojen mukaisesti.*

### Tilanne 31.12.2025

*Käsitelty vuoden 2025 aikana Tutjun-Saariston vesi- ja viemäriosuuskunnan, Käsämän vesiosuuskunnan, Vaivion vesiosuuskunnan, Komperon vesiosuuskunnan sekä Liperin Itäisen vesiosuuskunnan avustushakemukset, yhteensä 7 kpl sekä avustusmaksatukset.*

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5011 / 3450				
Menot	50 000	0	0	30 214

## Viinijärven koulun, päiväkodin ja kirjaston peruskorjaus- ja uudishanke

TAM 0 €

*Määrärahalla on tarkoitus kustantaa Viinijärven koulun, päiväkodin ja kirjaston peruskorjaus- ja uudishanke.*

### Tilanne 31.12.2025

*Valtuuston hyväksyi 27.1.2025 (§ 5) Viinijärven koulun rahoitusmalliksi sale and leaseback -mallin. Mallissa rahoittaja ostaa peruskorjattavat kiinteistöt niiden tasearvosta ja kunnalle jo aiheutuneet purku- ja rakentamiskustannukset laskutetaan rahoittajalta sopimuksen alkaessa ja lisätään leasingpääomaan. Samalla tavoin Viinijärven koulun, päiväkodin ja kirjaston peruskorjaus- ja uudishankkeen projektille **aiempina vuosina kirjautuneet kustannukset siirretty keskeneräisistä hankinnoista saataviin rahoittajalta**. Tämän vuoksi projektille varatut vuoden 2025 määrärahat ovat nollautuneet.*

*Talousraportointiohjelmassa hankkeella näkyy varainsiirtoveroa -56 288 euroa ja tuloja 316 762 euroa.*

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5211 / 3224				
Menot	0	0	56 288	56 288
Tulot			-316 762	-316 762

## Jyrin kentän huoltorakennus

TA 100 000 €

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Ylämyllyn Yllätys ry:n kanssa Jyrin kentän yhteyteen uusi huoltorakennus. Hankkeen toteuttaminen edellyttää yhteistyösopimusta Ylämyllyn Yllätys ry:n kanssa.

### Tilanne 31.12.2025

Rakentaminen käynnistyi marraskuussa ja valmistus yhteistoimintasopimuksen mukaisessa laajuudessa vuoden loppuun mennessä. Ylämyllyn Yllätys ry viimeistelee rakennuksen talkootyönä alkuvuoden 2026 aikana.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5211 / 3237				
Menot	100 000	0	0	102 628

## Päiväkotien peruskorjaus

TA 80 000 €

Määrärahalla toteutetaan Lautasuon päiväkodin ja Puolivälin päiväkodin pihakorjauksia sekä uuden päiväkodin valmistelutehtäviä sekä hanke- ja toteutussuunnittelua.

### Tilanne 31.12.2025

Lautasuon päiväkodin leikkivälineiden ja Puolivälin päiväkodin yhden leikkivälineen rakennusurakka valmistui sopimuksen mukaisesti 30.7.2025 mennessä.

Lisäksi on suunniteltu uuden päiväkodin valmistelutehtävinä Puolivälin muutossuunnittelutarkastelu alkuvuoden aikana.

Kiinteistöjen peruskorjaus projektille 3220 siirrettiin talouskatsaus 2 vaiheessa 70 000 euron määräraha peruskorjauskohteiden 1-3 osalla ilmenneiden akuuttien lisäyötarpeiden vuoksi.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5211 / 3253				
Menot	80 000	-92	-66 733	74 696

## Kiinteistöjen peruskorjaus

TAM 510 000 €

*Määrärahaalla peruskorjataan kunnan kiinteistöjä.*

### Tilanne 31.12.2025

*Paloaukean kouluyksikön, Paloaukean päiväkodin ja Jyrin liikuntahallin korjaustoimet valmistuivat aikataulu mukaisesti elokuun loppuun mennessä.*

*Taikametsän päiväkodin salin savunpoistotyöt valmistuivat aikataulu mukaisesti heinäkuussa.*

*Jyrin kouluyksikön, liikuntahalli ja ruokalan alueen kamerahankinnat toteutetaan syksyn aikana.*

*Viinijärven pallokentän huoltorakennuksen vesikattotyöt ja viilennyslaitteiden asennukset valmistuivat toukokuussa.*

*Kiinteistöjen peruskorjaus projektille 3220 siirrettiin talouskatsaus 2 vaiheessa 70 000 euron määräraha projekteilta 3235 Päiväkotien peruskorjaus hankkeiden 1-3 osalla ilmenneiden akuuttien lisäyötarpeiden vuoksi.*

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5211 / 3220				
<b>Menot</b>	<b>510 000</b>	-9 443	-473 698	-500 895
1. Paloaukean yksikön akuutit korjaustoimet	220 000	-3 890	-234 503	-239 638
2. Paloaukean päiväkodin akuutit korjaustoimet	122 000	-2 807	-142 953	-143 935
3. Jyrin liikuntahallin akuutit korjaustoimet	28 000	-2 654	-56 794	-57 530
4. Taikametsän päiväkodin savunpoisto (lakisääteinen)	20 000	-46	-10 186	-20 987
5. Jyrin yksikön, liikuntasalin ja ruokalan kameravalvonta	20 000	0	0	-9 297
6. Viinijärven pallokentän huoltorakennuksen kunnostus	30 000	0	-29 263	-29 509

TAM 1 170 000 €

**Investointimääräraha Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut**

*Erillisten kohdekohtaisten valtuuston hyväksymien päätösten pohjalta (mm. MATO 2025-2026) maaomaisuuden hankinta kunnalle.*

**Tilanne 31.12.2025**

*Määrärahalla ostettu kaksi määräalaa Ylämyllyltä. Lisäksi valtuusto hyväksyi 31.3.2025 § 28 Pärnävaara maakiinteistöjen hankintaan 980 000 euron lisämäärärahan. Kauppa tehtiin 4.6.2025).*

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5415 / 3100 meno				
5415 / 3101 tulo				
<i>Maanhankinta, Menot</i>	1 180 000	107 819	1 087 819	1 088 479
<i>Maanmyynti, Tulot</i>	-10 000	-17 819	-21 116	-49 780

**Investointimääräraha Infrapalvelut****TAM 925 000 €**

	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
<i>Menot</i>	1 480 000	4 080	854 688	1 320 987
<i>Tulot</i>	- 555 000			573 899

**Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (kuntaosuus)****TA 650 000 €**

*Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikkaa, jonka rakentaminen jakautuu kahdelle vuodelle.*

**Tilanne 31.12.2025**

*Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) myönsi 27.2.2025 § 7 hankkeelle JTF avustuksen. Urakka alkoi kesäkuussa ja eteni vuoden 2025 aikana aikataulun mukaisesti ja urakka valmistuu tavoiteaikataulun vuoden 2026 elokuussa.*

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5241 / 3526				
<i>Menot</i>	650 000	0	340 224	635 656

**JTF avustus välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (avustus)****TA -455 000 €**

*Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikkaa, jonka rakentaminen jakautuu kahdelle vuodelle.*

**Tilanne 31.12.2025**

*Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) myönsi 27.2.2025 § 7 hankkeelle 1 014 969 euron JTF avustuksen, joka jakautuu kahdelle vuodelle. Urakka alkoi kesäkuussa ja eteni vuoden 2025 aikana aikataulun mukaisesti ja urakka valmistuu tavoiteaikataulun vuoden 2026 elokuussa.*

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5241 / 3526				
<i>Tulot</i>	-455 000	0	0	444 959

## Paloaukean kouluympäristön liikenneturvallisuushanke

TA 550 000 €

Määrärahalla toteutetaan Paloaukean ja Jyrin kouluyksiköiden lähiympäristöön jalankulun sekä saattoliikenteen liikenneturvallisuushanke. Rakentaminen jakautuu kahdelle vuodelle.

### Tilanne 31.12.2025

Urakka alkoi kesäkuussa ja ensimmäinen vaihe valmistui elokuun alussa ja koko urakka valmistui syyskuussa. Määräraha on kohdistettu seuraaville kustannuspaikoille 5241, 5491 ja KP 5611

Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
3525		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	550 000	0	0	470 273

## Paloaukean kouluympäristön liikenneturvallisuushanke (Traficom-avustus osuus)

TAM 0 € -- > -100 000 € = -100 000 € muutettu TA 2025 esitys

Hankkeelle haettiin rakentamisen aikana erillistä valtionavustusta Liikenne ja viestintävirasto Traficomin Suomi liikkeelle -ohjelman koulumatkojen turvallisuuden ja liikunnallistamisen edistämiseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi 6.11.2025 hankkeelle 100 000 euron avustuksen.

### Tilanne 31.12.2025

Urakka alkoi kesäkuussa ja ensimmäinen vaihe valmistui elokuun alussa ja koko urakka valmistui syyskuussa. 100 000 euron avustus jakautuu kustannuspaikoille seuraavasti: KP 5241/ 78 766 €, KP 5491/ 8 283 € ja KP 5611/ 12 951 €

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3525		3/2025	8/2025	12/2025
Tulot	- 100 000	-	-	-100 000

## Kirkonkylän kaavatiet (peruskorjaukset)

TA 60 000 €

Määrärahalla toteutetaan Liperin kirkonkylän pienempiä liikenneväylien peruskorjaustoimenpiteitä osana vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaisia toimenpiteitä.

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3302		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	60 000	0	0	0

## Viinijärven kaavatiet (peruskorjaukset)

**TAM 0 €**

Määrärahalla toteutetaan Viinijärven Kujatien peruskorjaus osana vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaista toimenpidettä.

### Tilanne 31.12.2025

Viinijärven kaavatiet projektilta 3313 siirretään 50 000 euron määräraha projekteille 3408 Viinijärven vesihuoltoverkostot kattamaan Kujatien kunnallistekniikan rakentamista.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3313		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	0	0		0

## Ylämyllyn eritasoliittymä ja katujärjestelyt

**TA 25 000 €**

Määrärahalla toteutetaan Ylämyllyn tiesuunnitelmaan liittyviä suunnittelu- ja valmistelukuluja.

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3309		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	25 000	0	0	0

## Liikenneväylät, viheralueet ja infrasuunnittelu

**TA 50 000 €**

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa liikenneväylien sekä viheralueiden pienempiä korjauksia sekä suunnittelutehtäviä.

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma	Toteuma	Toteuma
5241 / 3300		3/2025	8/2025	12/2025
Menot	50 000	0	0	0

## Päällystystyöt

**TAM 65 000 €**

*Määrärahalla toteutetaan Välikankaan yritysalueelle Rannankujan asfaltointi sekä muita uudis- ja korjauskohteita määrärahan puitteissa.*

### Tilanne 31.12.2025

*Määrärahalla on toteutettu Rannankujan asfaltointi ja pohjatyöt sekä Ylämyllyntien liikennemyyrän ja Shellin liittymän välinen asfaltointi.*

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5241 / 3301				
<i>Menot</i>	65 000	0	52 223	60 039

## Hulevesien hallinta

**TAM 0 €**

*Määrärahalla toteutetaan tai akuutteja hulevesien hallintaan liittyvää toimenpiteitä.*

### Tilanne 31.12.2025

*Hulevesien hallinnan projektilta 3306 siirretään 40 000 euron määräraha projekteille 3408 Viinijärven vesihuoltoverkostot kattamaan Kujatien kunnallistekniikan rakentamista.*

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5491 / 3306				
<i>Menot</i>	0	0	0	0

## Liikenneturvallisuus ja kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

**TAM 20 000 €**

*Määrärahalla toteutetaan Ylämyllyn suojatiealueiden korjaus.*

### Tilanne 31.12.2025

*Määrärahalla on toteutettu Einonpolun jalankulun ja pyöräilyn väylän jatkeen korotetun suojatien parannus Patteristontieellä.*

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5241 / 3519				
<i>Menot</i>	20 000	1 298	1 298	15 190

## Puistot ja leikkikentät ja lähiliikuntapaikat

TAM 15 000 €

Määräraha käytetään puistojen ja leikkikenttien sekä lähiliikuntapaikkojen akuutteihin korjaustöihin.

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla tehty pieniä puistopuolen hankintoja.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5251 / 3502				
Menot	15 000	0	9 031	0

## Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen

TA 25 000 €

Määräraha käytetään Pärnävaaran alueen akuutteihin kehittämis- ja korjaustoimenpiteisiin.

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla tehtiin latupohjan viimeistelyjä sekä laadittiin Pärnävaaran uuden sillan suunnitelmat.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5261 / 3515				
Menot	25 000	0	0	11 764

## Viinijärven frisbeegolfrata (kuntaosuus)

TAM 0 €

Määrärahaa on tarkoitus käyttää Viinijärven alueen uuden frisbeegolfradan toteuttamiseen. Rakentamisen toteutus edellyttää avustusta. Hankkeelle on haettu Suomi liikkeelle - ohjelman avustusta kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen.

### Tilanne 31.12.2025

ELY-keskukselta tuli avustuksen myöntämiselle kielteinen päätös 8.4.2025, joten hanke raukeaa.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5261 / 3601				
Menot	0	0	0	0

## Viinijärven frisbeegolfrata (avustus)

TAM 0 €

Avustusosuus, joka on tarkoitus käyttää Viinijärven alueen uuden frisbeegolfradan toteuttamiseen. Hankkeelle on haettu Suomi liikkeelle -ohjelman avustusta kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen.

### Tilanne 31.12.2025

ELY-keskukselta tuli avustuksen myöntämiselle kielteinen päätös 8.4.2025, joten hanke raukeaa.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5261 / 3601				
Tulot	0	0	0	0

## Investointimääräraha Vesihuoltolaitos

TA 1 050 000 €

	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
Menot	1 050 000	78 075	317 079	512 102

### Vesihuoltolaitoksen auto

TA 0 € -- > +45 000 € = 45 000 € muutettu TA 2025 esitys

Vesihuoltolaitoksen auton hankinta.

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla on hankittu yllättäen ilmenneen akuutin tarpeen vuoksi vesihuoltolaitokselle uusi pakettiauto, joka toimii vesihuoltolaitoksen ja päivystyksen pääautona.

Hankintaan on siirretty 45 000 euron määräraha Joensuun Veden maksuosuudet projektilta 3402, koska Joensuun Veden Kuhasalon investoinnit ovat siirtyneet vuodelle 2026.

KP / Projektit	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5611 / 3001				
Menot	45 000	-	-	43 768

## Liittymät, suunnittelu

TA 20 000 €

*Erillisin viranhaltijapäätöksin määräraha kohdennetaan uusien liittymien rakentamiseen sekä pieniin vesihuollon suunnittelutehtäviin.*

### Tilanne 31.12.2025

*Määrärahalla on tehty korjausvelkasuunnittelua.*

KP / Projektit	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5611 / 3400				
Menot	20 000	0	3 196	0

## Joensuun Veden maksusuudet

TA 400 000 € -- > -45 000 € = 365 000 € muutettu TA 2025 esitys

*Maksuosuus määräytyy hyväksytyin Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin välillä tehdyn viemäröintisopimuksen mukaisesti.*

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla on maksettu Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin välisen viemäröintisopimuksen mukaisia Kuhasalon ja yhteiskäytössä olevan viemäriverkoston investointikuluja sopimuksessa määritellyn prosenttiosuuden mukaisesti. Kuhasalon isommat investoinnit siirtyivät vuoden 2026 puolelle. Määrärahasta on siirretty 45 000 euroa vesihuoltolaitokselle uuden pakettiauton hankintaan projektille 3001.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5621 / 3402				
Menot	355 000	0	0	43 435

## Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

TAM 245 000 €

*Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa Kirkkolahdelle uutta vesijohtoverkostoa, joka ulottuu Myllyn alueelta Makasiininiemen kautta Pappilan alueelle.*

### Tilanne 31.12.2025

*Kirkkolahden vesijohtoverkoston uusimisurakka kilpailutettiin alkuvuodesta ja urakka käynnistyi helmikuun lopulla ja valmistui toukokuussa. Projektilta 3410 siirrettiin talouskatsaus 2 vaiheessa 80 000 euron määräraha projekteille 3409 Kirkonkylän vesihuoltoverkostot kattamaan pääosin akuuttia Mantaaliten vesivuotokorjaushanketta.*

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5611 / 3409				
Menot	245 000	-78 075	181 435	211 599

## Ylämyllyn vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

TAM 70 000 €

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan yritysalueen vesihuoltoa, Ylämyllyn alueen viemärisaneerauksia.

### Tilanne 31.12.2025

Ylämyllyn vesihuoltoverkostot projektilta 3410 siirretään 80 000 euron määräraha projekteille 3409 Kirkonkylän vesihuoltoverkostot kattamaan pääosin akuuttia Manttaaliten vesivuotokorjaushanketta.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5611 / 3410				
Menot	70 000	0	-189	24 517

## Viinijärven vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

TAM 165 000 €

Määrärahalla toteutetaan Viinijärven Kujatien peruskorjaus osana vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaista toimenpidettä.

### Tilanne 31.12.2025

Urakka alkoi elokuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu syyskuussa 2025.

Hulevesien hallinnan projektilta 3306 siirretään 40 000 euron ja Viinijärven kaavatiet projektilta 3313 siirretään 50 000 euron määräraha projekteille 3408 Viinijärven vesihuoltoverkostot kattamaan Kujatien kunnallistekniikan rakentamista.

KP / Projekti	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5611 / 3408				
Menot	165 000	7 733	49 997	58 601

## Etäluettavien mittareiden uusiminen ja digitalisaatio

TA 100 000 €

Määrärahalla käynnistetään etäluettavien vesimittareiden uusimishanke.

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla toteutettu etäluettavien mittareiden ensimmäinen vaihe.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5611 / 3415				
Menot	100 000	0	11 014	21 112

## Kiiesvaaran uusi vedenottamo -hanke

TA 25 000 €

Määrärahalla selvitetään Kiiesvaaran uuden vedenottamon tarvittavia jatkoimenpiteitä, jotta hanke voidaan toteuttaa tuulevaisuudessa.

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5611 / 3406				
Menot	25 000	0	0	14 726

## Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat

TA 25 000 €

Määrärahalla parannetaan vesihuoltolaitoksen huoltovarmuutta mm. kameravalvonnan osalla.

### Tilanne 31.12.2025

Määrärahalla on tehty Vesihuollon varmuus- ja valmiussuunnittelua.

KP / Projekti	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
5611 / 3411				
Menot	25 000	0	2 861	2 861

## Investoinnit 2025 yhteensä, Elinympäristöpalvelut

(valtuustoon nähden sitova määräraha)

	TAM 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma 8/2025	Toteuma 12/2025
Menot	4 590 000	227 967	2 863 547	3 847 866
Tulot	-565 000	-17 045	-337 878	-1 013 677
Netto	4 025 000	210 922	2 525 669	2 834 189