Elinympäristölautakunta

Talouskatsaus 1-8/2026

Investointiohjelma 2026

Elinympäristöpalvelut

Elympltk 27.10.2026

Liperin kunnan valtuusto hyväksyi 08.12.2025 § 96 vuoden 2026 talousarviossa elinympäristölautakunnan palvelualueen alle investointimäärärahat.

Tässä asiakirjassa on esitetty projektikohtaisesti investointiohjelma, johon on tehty lyhyt kuvaus siitä mikä on talousarvion määräraha ja mihin projekteihin mikäkin hyväksytty määräraha aiotaan tarkemmin käyttää vuoden 2026 aikana.

Elinympäristölautakunta hyväksyi 20.1.2026 § 7 talousarvion pohjalta laaditun vuoden 2026 investointiohjelman ja päivitetyn investointiohjelman 24.2.2026 § 22.

Investointiohjelman hankkeiden toteutumistilanteesta raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa talouskatsauksien yhteydessä ja lopuksi tilinpäätöksessä.

Investointimääräraha <u>Irtaimisto</u>

95 000 € *elinympäristöpalveluiden osuus, (505 000 € koko kunnan)*

	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	95 000	0	25 152	

Ruoka- ja puhtauspalvelujen uudet hankinnat

TA 35 000 €

Määrärahalla hankitaan Ruokapalvelujen kalustohankinta Viinijärven kouluun astiasto ja siivousvälineet.

Tilanne 31.8.2026

Osa hankinnoista on tehty ja loput hankinnat pystytään tekemään, kun päiväkodin remontti valmistuu.

KP / Projekti 1391 / 3034 5221 / 3022	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	35 000	0	25 152	

Elinympäristöpalveluiden uudet koneet ja laitteet

TA 60 000 €

Määrärahalla hankitaan elinympäristöpalveluun uusi traktori, ruohonleikkuri.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja, mutta traktorin kilpailutus on käynnissä.

KP / Projekti 5261 / 3030	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	60 000	0	0	

Investointimääräraha <u>Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut</u>

TA 505 000 €

	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	535 000	0	221 434	
Tulot	-30	0	24	

Kiinteistöjen peruskorjaus

TA 300 000 €

Määrärahalla peruskorjataan kunnan kiinteistöjä. Alla on esitetty määrärahojen kohdentuminen.

Tilanne 31.8.2026

Projektin 3220 sisältä siirretään keskeytetyn Paloaseman tukikohdan katon uusimiselta 15 000 euroa Jyrin hoivakodin aidoille ja 25 000 euroa kunnanviraston portaille sekä 10 000 euroa viilennyslaitteille.

Päiväkotien ja kirjastojen viilennyslaitteet ja Liperin koulun ja Patteriston yksikön aurinkopaneelijärjestelmät syyskuussa. Kunnanviraston portaat valmistuvat marraskuussa ja Patteriston yksikön pihan koripalloaidat lokakuussa. Uutena akuuttina kohteena on tarkoitus teettää Jyrin hoivakodin aidat, joka valmistuu marraskuussa.

KP / Projekti 5211 / 3220	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	300 000		102 670	
1. Paloasematukikohdan katon uusiminen	TAM 60 000	-	-	
2. Kunnan kiinteistöjen aurinkoenergialaitteistojen 1 vaihe (EPBD direktiivi)	60 000	-	-	
3. Kunnanviraston portaat	TAM 70 000	-	33 920	

4. Päiväkotien ja kirjastojen viilennyslaitteet	TAM 50 000	-	59 750	
5. Viinijärven pallokentän huoltorakennuksen kunnostus	30 000	-	9 000	
6. Patteriston yksikön pihan koripalloaidat	15 000	-	-	
7. Jyrin hoivakodin aidat	TAM 15 000		-	

Vesihuoltoavustukset

TA 50 000 €

Haja-asutusalueiden vesi- ja viemärihuoltohankkeiden avustaminen hakemusten perusteella ja niistä tehdään erikseen viranhaltijapäätös avustusehtojen mukaisesti.

Tilanne 31.8.2026

Käsitelty Komperon vesiosuuskunnan maksatushakemus.

KP / Projekti 5011 / 3450	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	50 000	0	710	

Puolivälin päiväkodin korjaus

TA 100 000 €

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa puolivälin päiväkodin korjaus- ja muutossuunnitelmat uuteen käyttöön.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Kohteen toteutussuunnittelu alkoi elokuussa.

KP / Projekti 5211 / 3253	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	100 000	0	3 518	

Uusi päiväkoti

TA 0 €

Ylämyllyn uuden päiväkodin toteuttamismahdollisuus ja hankinta selvitetään ensin vuokramallilla. Jos vuokramalli ei toteudu, niin määrärahalla on tarkoitus suunnitella uusi päiväkoti Ylämyllylle.

Tilanne 31.8.2026

Valtuusto päätti 25.5.2026, että Ylämyllyn päiväkoti toteutetaan 20 vuoden vuokramallilla, jolloin projektille varatut vuoden 2026 määrärahat nollautuvat.

KP / Projekti 5211 / 3254	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	0	0	0	

Paloaukean koulupihan uudistaminen (kuntaosuus)

TA 100 000 €

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa Paloaukean yksikön koulupihan uudistaminen.

Tilanne 31.8.2026

Elinympäristölautakunta päätti 17.3.2026 § 43, että hanke voidaan toteuttaa tarvittaessa myös ilman avustusta. Kunta sai 30 000 € myönteisen avustuspäätöksen 30.4.2026 ja hanke käynnistyi kesäkuussa ja valmistui heinäkuun loppuun mennessä.

KP / Projekti 5211 / 3230	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	100 000	0	90 000	

Paloaukean koulupihan uudistaminen (avustusosuus)

TAM -30 000 €

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa Paloaukean yksikön koulupihan uudistaminen.

Tilanne 31.8.2026

Elinympäristölautakunta päätti 17.3.2026 § 43, että hanke voidaan toteuttaa tarvittaessa myös ilman avustusta. Kunta sai 30 000 € myönteisen avustuspäätöksen 30.4.2026 ja hanke käynnisti kesäkuussa ja valmistui heinäkuun loppuun mennessä

KP / Projekti 5211 / 3230	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	-30 000	0	24 000	

Investointimääräraha <u>Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut</u>

Erillisten kohdekohtaisten valtuuston hyväksymien päätösten pohjalta (mm. MATO 2025-2026) maaomaisuuden hankinta kunnalle.

190 000 €

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla ostettu yksi määräalaa Ylämyllyltä.

KP / Projekti 5415 / 3100 meno 5415 / 3101 tulo	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Maanhankinta, Menot	200 000	17 000	17 000	
Maanmyynti, Tulot	-10 000	1 030	2 214	

Investointimääräraha <u>Infrapalvelut</u>

1 380 000 €

	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	1 940 000	366 721	1 102 595	
Tulot	- 560 000	0		

Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (kuntaosuus liikenneväylät)

TA 460 000 € (koko urakan TA 800 000 €, liikenneväylät, hule ja vesihuolto)

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikan liikenneväylien osuus. Hanke on alkanut vuonna 2025 ja jatkuu vuodelle 2026. Hankkeen toteutus edellyttää JTF avustuksen saamista.

Tilanne 31.8.2026

Urakka on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistui pääosin elokuun loppuun mennessä.

KP / Projekti 5241 / 3526	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	460 000	134 046	443 443	

Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (kuntaosuus hulevedet)

TA 220 000 €

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikan hulevesien osuus. Hanke on alkanut vuona 2025 ja jatkuu vuodelle 2026. Hankeen toteutus edellyttää JTF avustuksen saamista.

Tilanne 31.8.2026

Urakka on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistui elokuussa.

KP / Projekti 5491 / 3526	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	220 000	167 166	170 751	

JTF avustus välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (avustus)

TA - 560 000 €

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikkaa, jonka rakentaminen jakautuu kahdelle vuodelle.

Tilanne 31.8.2026

Urakka on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu elokuussa.

KP / Projekti 5241 / 3526	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Tulot	-560 000	0	0	

Ylämyllyn kaavatiet (peruskorjaukset liikenneväylät)

TAM 0 €

Määrärahalla toteutetaan osana vesihuollon korjausvelkaohjelmaa Kärritien peruskorjauksen liikenneväylän osuus.

Tilanne 31.8.2026. *Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Määräraha siirrettiin TA 1 vaiheessa uudelle projektille 3315 Kärritien peruskorjaus.*

KP / Projekti 5241 / 3308	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	0	2 614	2 614	

Kärritien peruskorjaus (liikenneväylät)

TAM 160 000 € (koko urakan TAM 450 000 €, liikenneväylät, hulevedet ja vesihuolto)

Määrärahalla toteutetaan osana vesihuollon korjausvelkaohjelmaa Kärritien peruskorjauksen liikenneväylän osuus.

Tilanne 31.8.2026

Kärritien urakka alkoi kesäkuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu lokakuussa.

KP / Projekti 5241 / 3315	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	160 000	510	43 368	

Ylämyllyn kaavatiet (Honkalammenranta 1, liikenneväylät)

TAM 380 000 €

(koko urakan TAM 655 000 €, liikenneväylät, hulevedet ja vesihuolto)

Määrärahalla toteutetaan Honkalammenrannan uuden kaava-alueen kunnallisteniikan liikenneväylän osuus.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla on tehty urakan valmisteluun liittyviä hankintoja. Hankkeelle siirrettiin 50 000 € määrärahat projekteilta 3517 ja 3302 sekä projektilta 3515, määrärahaa 100 000 € kattamaan Honkalammenrannan kunnallistekniikan kustannuksia.

KP / Projekti 5241 / 3310	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	380 000	0	54 333	

Kirkonkylän kaavatiet (Mäntytie-Pappilan alue, liikenneväylät)

TA 280 000 € (koko urakan TA 535 000 €, liikenneväylät, hule ja vesihuolto)

Määrärahalla toteutetaan osana vesihuollon korjausvelkaohjelmaa Mäntytie-Pappilan alueen kunnallistekniikan peruskorjauksen liikenneväylien osuus.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla on kustannettu urakan kustannuksia. Urakka käynnistyi huhtikuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti.

KP / Projekti 5241 / 3307	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	280 000	21 217	182 536	

Viinijärven kaavatiet (peruskorjaukset)

TAM 0 €

Määrärahalla toteutetaan akuuteimpia kunnallistekniikan peruskorjauksia.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Hankkeen määrärahat siirrettiin projektille 3315 kattamaan Kärritien peruskorjausinvestoinnin hule-kustannuksia.

KP / Projekti 5241 / 3313	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	0	0	0	

Kirkonkylän kaavatiet (peruskorjaukset)

TAM 0 €

Määrärahalla toteutetaan akuuteimpia kunnallistekniikan peruskorjauksia.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Määräraha siirrettiin projektille 3310 kattamaan Honkalammenrannan kunnallistekniikan kustannuksia.

KP / Projekti 5241 / 3302	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	0	0	0	

Liikenneväylät, viheralueet ja infrasuunnittelu

TA 50 000 €

Erillisin viranhaltijapäätöksin määräraha kohdennetaan kunnallistekniikan eri suunnittelutehtäviin.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla on kustannettu korjaus- ja investointiohjelman mukaisia kunnallistekniikan suunnittelua.

KP / Projekti 5241 / 3300	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	50 000	29 272	32 522	

Päällystystyöt

TA 40 000 €

Määrärahalla toteutetaan eri taajamien akuuteimpia asfaltointeja sekä muita uudis- ja korjauskohteita määrärahan puitteissa.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla on tehty eri taajamissa pienempiä päällystyskohteita

KP / Projekti 5241 / 3301	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	40 000	0	15483	

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen KÄPY

TAM 20 000 €

Määrärahalla toteutetaan akuutteja kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla on tehty Rykmenttitien töyssy.

KP / Projekti 5241 / 3519	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	20 000	0	19 273	

Kärritien hulevesi

TAM 70 000 €

Määrärahalla toteutetaan Kärritien kunnallistekniikan hulevesijärjestelyjä

Tilanne 31.8.2026

Kärritien urakka alkoi kesäkuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu lokakuussa.

KP / Projekti 5491 / 3315	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	70 000	0	527	

Hulevesien hallinta (Välikankaan urakka)

TA 220 000 €

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan yritysalueen hulevesijärjestelyjä.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla on tehty Välikankaan urakan hulevesijärjestelmiä. Urakka valmistuu elokuussa.

KP / Projekti 5491 / 3526	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	220 000	167 166	170 751	

Hulevesien hallinta (Mäntytie-Pappilan alueen urakat)

TA 90 000 €

Määrärahalla toteutetaan Mäntytie-Pappilan alueen kunnallistekniikan hulevesijärjestelyjä.

Tilanne 31.82026

Määrärahalla on tehty Mäntytie-Pappilan alueen urakan hulevesijärjestelmiä.

KP / Projekti 5491 / 3307	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	90 000	11 010	66 982	

Hulevesien hallinta (Honkalammenranta 1)

TAM 100 000 €

Määrärahalla toteutetaan Honkalammenranta 1 kunnallistekniikan hulevesijärjestelyjä

Tilanne 31.8.2026

Hankkeella on kustannettu Honkalammenrannan peruskorjausinvestoinnin hule-kustannuksia.

KP / Projekti 5491 / 3310	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	100 000	0	71 764	

Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen

TAM 35 000 €

Määräraha käytetään Pärnävaaran alueen kehittämisinvestointeihin ja muihin akuutteihin korjaustoimenpiteisiin.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja.

KP / Projekti 5261 / 3515	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	35 000	0	0	

Lähiliikuntapaikkojen peruskorjausinvestoinnit (avustukselliset)

TAM 0 €

Määräraha käytetään lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen pääosin investointeihin pääosin avustuksellisten hankkeiden kautta.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Määräraha siirrettiin talouskatsaus 1 vaiheessa projektille 3310 kattamaan Honkalammenrannan kunnallistekniikan liikenneväylän kustannuksia.

KP / Projekti 5261 / 3517	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	0	0	0	

Investointimääräraha <u>Vesihuoltolaitos</u>

1 510 000 €

	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	1 510 000	117 278	611 266	

Liittymät, suunnittelu

TA 20 000 €

Erillisin viranhaltijapäätöksin määräraha kohdennetaan kunnallistekniikan ja vesihuollon suunnittelutehtäviin.

Tilanne 31.8.2026.

Määrärahalla on kustannettu korjaus- ja investointiohjelman mukaisia kunnallistekniikan suunnittelua.

KP / Projektit 5611 / 3400	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	20 000	17 862	19 672	

Joensuun Veden maksuosuudet

TA 555 000 €

Maksuosuus määräytyy hyväksytyn Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin välillä tehdyn viemäröintisopimuksen mukaisesti.

Tilanne 31.8.2026.

Määrärahaa käytetty Joensuun veden maksuosuuksiin.

KP / Projekti 5621 / 3402	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	555 000	0	143 257	

Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikka (kuntaosuus vesihuolto)

TA 120 000 €

Määrärahalla toteutetaan Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikan vesihuollon osuus. Hanke on alkanut vuonna 2025 ja jatkuu vuodelle 2026. Hankkeen toteutus edellyttää JTF avustuksen saamista.

Tilanne 31.8.2026.

Urakka on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu elokuussa.

KP / Projekti 5611/ 3526	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	120 000	48 438	61 335	

Ylämyllyn vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

TAM 30 000 €

Määrärahalla toteutetaan vesihuollon peruskorjauskohteita.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Hankkeelta on siirretty talouskatsaus 1 vaiheessa siirrettiin 70 000 € määräraha projektille 3315 kattamaan Kärritien peruskorjausinvestoinnin kustannuksia.

KP / Projekti 5611 / 3410	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	30 000	1 774	1 774	

Kärritien peruskorjaus (vesihuolto)

TAM 220 000 €

Määrärahalla toteutetaan vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaisesti Kärritien peruskorjauksen vesihuollon osuus.

Tilanne 31.8.2026

Kärritien urakka alkoi kesäkuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu lokakuussa.

KP / Projekti 5611 / 3315	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	220 000	0	43 667	

Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

TAM 0 €

Määrärahalla toteutetaan Liperin vedenottamon peruskorjauksen valmistelutöitä ja muita akuutteja verkostojen peruskorjauksia.

Tilanne 31.8.2026

Määräraha siirrettiin talouskatsaus 1 vaiheessa projektille 3315 kattamaan Kärritien vesihuollon peruskorjausinvestoinnin kustannuksia.

KP / Projekti 5611 / 3409	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	0	0	300	

Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (Mäntytie-Pappilan alue, vesihuolto)

TA 165 000 €

Määrärahalla toteutetaan vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaisesti Mäntytie-Pappilan alueen kunnallisteniikan vesihuoltoverkostojen osuus.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla on kustannettu urakan kustannuksia. Urakka käynnistyi huhtikuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti.

KP / Projekti 5611 / 3307	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	165 000	9 831	86 314	

Viinijärven vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)

TA 100 000 €

Määrärahalla toteutetaan vesihuollon korjausvelkaohjelman mukaisesti Viinijärven betoniviemärien sujutuksia sekä muita korjausvelkaohjelman mukaisia toimenpiteitä.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla on toteutettu Viinijärven betoniviemärien sujutusten suunnittelua ja varsinaista urakkaa jo alkoi heinäkuussa ja valmistu syyskuussa.

KP / Projekti 5611 / 3408	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	100 000	11 515	82 805	

Runkoverkostojen peruskorjaukset (runkolinjapumpun vaihdot)

TA 75 000 € -- > -75 000 € = 0 € muutettu TA 2026 esitys

Määrärahalla toteutetaan Liperin vesihuoltoverkoston runkolinjapumppaamojen uudistamista.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Määräraha siirretään uudelle projektille 3456 kattamaan Pitkäsen ranta-alueen uutta vesihuoltoa.

KP / Projekti 5611 / 3455	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	0	0	0	

Etäluettavien mittareiden uusiminen ja digitalisaatio

TAM 25 000 €

Määrärahalla käynnistetään etäluettavien vesimittareiden uusimishanke.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla ei ole tehty hankintoja. Hankkeelta siirrettiin talouskatsaus 1 vaiheessa 75 000 € määräraha projektille 3310 kattamaan Honkalammenrannan vesihuollon kustannuksia.

KP / Projekti 5611 / 3415	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	25 000	299	318	

Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat

TA 25 000 €

Määrärahalla parannetaan vesihuoltolaitoksen huoltovarmuutta mm. kameravalvonnan osalla.

Tilanne 31.8.2026

Määrärahalla on toteutettu runkovesiviemäreiden automaatiojärjestelmien kehittämistä.

KP / Projekti 5611, 5621 / 3411	TA 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 11/2026
Menot	25 000	27 200	27 200	

Pitkäsen ranta-alueen vesihuolto (uusi projekti)

TA 0 € -- > 75 000 € = 75 000 € muutettu TA 2026 esitys

Määrärahalla toteutetaan Pitkäsen ranta-alueen uutta vesihuoltoa.

Tilanne 31.8.2026

Projektilta 3455 siirretään 75 000 euron määrärahalla kustantamaan Pitkäsen ranta-alueen uutta vesihuoltoa.

KP / Projekti 5611/ 3456	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 11/2026
Menot	75 000	-	0	

Investoinnit 2026 yhteensä, <u>Elinympäristöpalvelut</u>

(*valtuustoon nähden sitova määräraha*)

	TAM 2026	Toteuma 4/2026	Toteuma 8/2026	Toteuma 12/2026
Menot	4 925 000	501 000	1 974 414	
Tulot	-600 000	1 030	26 214	
Netto	3 695 000	499 970	1 948 200	